

INFORME DE REUNIÓN

Nº25

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 06-03-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°16			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. Arq. Cristian Alvarado			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Requerimientos por parte de Philips IT
	C.- Piso 4
	D.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	06-Mar	○ Se recorren piso 4.	I	Contract	
B.- Requerimientos por parte de Philips IT					
B1	06-Mar	○ Todo lo mencionado mas abajo Silvia (Philips) lo mandara por mail a JLL.	I	Philips	
B2	06-Mar	○ Se requiere documento RFP firmado por parte de proveedor eléctrico.	I	Philips	
B3	06-Mar	○ Faltan 3 racks cerrados en la parte de servidor especificados en RFP.	I	Philips	
B4	06-Mar	○ Precisan sustituir racks existentes en sal IT por marca requerida.	I	Philips	
B5	06-Mar	○ Se aclara que control de acceso estar listo con la entrega del piso 4.	I	Philips	
B6	06-Mar	○ Cerrar ventanas sala IT.	I	Philips	
B7	06-Mar	○ Equipo de precisión.	I	Philips	
B8	06-Mar	○ Faltan 2 patch panels para racks nuevos (2 de 4), deben estar interligados.	I	Philips	
B9	06-Mar	○ Precisan mismo modelo de patch por piso.	I	Philips	
B10	06-Mar	○ Todos los patch cord, cables, deben estar de 12 en 2. (Primero hay que entregarlos, luego correrlos, pasarlos por los verticales y luego ordenarlos.)	I	Philips	
B11	06-Mar	○ Terminar acceso piso técnico. (escalón)	I	Philips	
B12	06-Mar	○ Datacloset lo mismo, organizar cables y patch panels con switch.	I	Philips	
B13	06-Mar	○ Sala de reuniones, se pide que cables que están hoy por debajo de la mesa, estén por encima.	I	Philips	
B14	06-Mar	○ Faltan cables de audio y vga en sala de reuniones.	I	Philips	
B15	06-Mar	○ Todos los cables debiesen estar tapados al público, con algo rígido. En sala de reuniones grande tampoco tiene que estar esa vertebra, debe ser algo rígido.	I	Philips	
B16	06-Mar	○ En sala de reuniones grandes faltan 2 puntos de energía eléctrica y 2 puntos de voz y datos por arriba de la mesa.	I	Philips	
B17	06-Mar	○ Salas individuales (touchdown	I	Philips	

		cerrados), debe ir todo cableado por arriba de la mesa.			
B18	06-Mar	Falta bajar cables de wireless en salas de estar.	I	Philips	
B19	06-Mar	- Sala de al lado sala IT, falta terminarla, falta un mueble de trabajo que esta especificado. - También esta especificado un gabetero tipo closet. - Debe tener 10 puntos eléctricos y 10 puntos de datos.	I	Philips	
B20	06-Mar	En área de impresión falta un mueble.	I	Philips	
B21	06-Mar	Se necesita certificación de todos los puntos por parte de systematic.	I	Philips	
C.- Piso 4					
C1	06-Mar	No se pondrán los revestimientos de este piso para la entrega.	I	Philips / JLL	
C2	06-Mar	Se instalara una puerta provisoria en acceso a baños, esta será pintada blanca.	I	Contract	
C3	06-Mar	Queda pendiente definición de puertas para acceso a baños.	P	Philips / RYV / JLL	
C4	06-Mar	Contract tendrá muestras de otros colores de enchape, para este viernes 9.	P	Contract	
C5	06-Mar	Contract informa que falta provisión de alfombra para piso 4, JLL tendrá reunión hoy para resolver este tema.	P	JLL	
C6	06-Mar	Contract solicita que como en el piso 4 hay que instalar barrisol en el cielo el día sábado, Sinergia debe realizar la instalación de luminaria en esa zona antes del sábado.	I	Contract / Sinergia	
C7	06-Mar	Por el tema de las cajas de iluminación de este piso, Sinergia comienza instalación mañana miércoles 7.	I	Sinergia	
C8	06-Mar	En sala de reuniones piso 4, ira solo 1 proyector.	I	Contract / Philips / JLL	
C9	06-Mar	En sala de reuniones piso 4, los arranques se trasladaran al muro del shft sanitario, en un doble tabique. (ubicación se definió en plano de obra)	I	Contract / Philips / JLL	
D.- Requerimientos generales					
D1	06-Mar	Entrega de detalles piso 5, hablados el día lunes 5 de febrero, se entregaran hoy a las 18:00hrs.	I	Philips / JLL	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.