

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 06-03-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Rodrigo Chamorro 2. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº2
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	06-Mar	Se recorre la obra, estamos bien en plazos.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	06-Mar	- Cristián mandara hoy tipos de porcelanato para open-plan y auditorio. - Porcelanato del baño esta ok, se mantiene el mismo que está en stock.	P	Sencorp	
B2	06-Mar	- Averiguar con otro proveedor tabique móvil, este puede quedar fuera del plazo de la obra, por el momento está detenida la decisión. - La estructura para el tabique sigue igual.	P	Contract / Defontana	
B3	06-Mar	Si se mantiene cristales de pizarra, el film "Defontana" ira por detrás del cristal.	R	Sencorp / Contract	
B4	06-Mar	Proyecto Sanitario, lo entregaran los arquitectos el día viernes.	P	Sencorp	
B5	06-Mar	Montantes de tabiques debiesen haber estado unidos en ambas partes.	P	Contract	
B6	06-Mar	Detalle de cristal (pizarra), arquitectos definirán solución con cliente y nos enviaron respuesta.	P	Asencorp	
B7	06-Mar	Revisar griferías de lavaplatos, si siempre fueron 2, ya que en presupuesto solo hay una.	P	Contract	
B8	06-Mar	Cristián entregara ficha por detalle de altura de cenefa (se cambio de 20cms a 15cms).	P	Asencorp	
B9	06-Mar	Falta definir si arquitectos moverán cristal de sala de reuniones hacia adelante, o se quedara en su lugar actual.	P	Asencorp	
C.-Requerimientos generales					
C1	06-Mar	Revisar temas de honorarios por proyecto de cierre de especialidades.	P	Contract	
C2	06-Mar	- Rodrigo mandara especificaciones para sala R.4 y Kitchenette (de todas formas se aclaro en obra los requerimientos). - Quedo esquema en libro de obra.	P	Defontana	
C3	06-Mar	Verificar conexión sala IT a LCD en pilar de lado ventanal.	P	Contract	
C4	06-Mar	Avisar a Cristián hora de reunión mañana con proveedores.	P	Contract	
C5	06-Mar	- Defontana solicita adicional por control de acceso para acceso y sala IT. - Verificar apertura luego de corte de luz,	P	Contract	

		para puerta sala IT.			
C6	06-Mar	Proponer alternativa para puerta corredera de cristal, Contract mandara esquema para aprobación.	P	Contract	
C7	06-Mar	Verificar ancho de cristal (1.80mts), si cabe en ascensor.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-03-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra Nº3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres			
DEFONTANA	Rodrigo Moraga			
SENCORP	Cristián Leiva			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.