

INFORME DE REUNIÓN

Nº26

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 13-03-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°17			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Felipe Hormazabal			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Piso 4
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	13-Mar	Se recorren piso 4.	I	Contract	
B.- Piso 4					
B1	13-Mar	- Se pide como adicional cajón para tapar ductos de extracción de baños que quedan a la vista, se hace entrega de dibujo. - Este presupuesto se entregara posterior a la entrega del piso.	P	Contract	
B2	13-Mar	Se suman 2 luminarias L 31, en pasillo de salida de la sala IT.	I	Contract / JLL	
B3	13-Mar	- Se reunirá la comisión este jueves 15 a las 17:00hrs para revisar el piso 4. - Contract informa que no está de acuerdo.	I	JLL / Contract	
C.- Requerimientos generales					
C1	13-Mar	Hay que mandar hoy cronograma de solución de detalles para los pisos 6 y 7.	P	Contract	
C2	13-Mar	Para el piso 5, de los detalles mencionados en la lista entregada por JLL, hay algunos detalles que no se pueden solucionar esta semana por problemas de stock. (como cielos metálicos y cielo falso)	I	Contract / JLL	
C3	13-Mar	Contract debe solucionar con Sinergia arreglos correspondientes a cada empresa, este tema se vera internamente con JLL como intermediario.	I	JLL / Sinergia / Contract	
C4	13-Mar	- Se pide revisar sistema de cerramiento de cristales en hall de acceso de los pisos. - Para esto se solicita pedir certificado al instalador que cumple esta instalación con la seguridad adecuada.	I	Philips	
C5	13-Mar	Se informa que Contract entrego adicionales solicitados con su plazo de entrega.	I	Contract	
C6	13-Mar	Contract entrega nuevo cronograma de plazos de acuerdo a los adicionales.	I	Contract	
C7	13-Mar	Se pide que Contract mande factibilidad de solución de detalles del piso 5,	P	Contract	

		cuales se podrían sacar y cuáles no.			
C8	13-Mar	○ Solución para los acrílicos de acuerdo a detalle entregado a Contract, se tratara de tener para el viernes una muestra.	P	Contract	
C9	13-Mar	○ JLL está de acuerdo con detalles que Contract no valida de la lista inicial. ○ En esta lista falta detalle de cable a la vista en piso 5 que Paulina converso con Cristián A.	I	Contract / JLL	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.