

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 20-03-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº4
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	B.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	20-Mar	Se recorre la obra, está todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	20-Mar	- Verificar quicio para puerta protex de 4cms e instalarlo. - Esta solución es para las 10 puertas. - Se mantiene el mismo manillón especificado anteriormente.	P	Contract	
B2	20-Mar	En adicional de cristal en sala de reuniones grandes, en el término del tabique de cristal con el muro lateral, se dejara un tabique de opaco de 60cms, se vio en planos de obra, junto con la ubicación de los interruptores.	P	Contract	
B3	20-Mar	Traer muestra de acero inoxidable para los perfiles de acero.	P	Contract	
B4	20-Mar	Para las salas de reuniones donde las mesas son electrificables, esta electrificación será por la losa, si no cabe hay que perder sutilmente la diferencia.	P	Contract	
B5	20-Mar	Las cámaras de seguridad son IP, no necesitan DVR, y llegan a la sala IT.	I	Contract / Defontana	
B6	20-Mar	Darle 5 cms mas a tragado de falso en pilar por el LCD. (cajón queda de 10cms)	P	Contract	
B7	20-Mar	Para cantería de viga perimetral en muro cortina, dejar un parámetro entre 1 y 3 cms.	P	Contract	
B8	20-Mar	Rodrigo Moraga definirá mañana cámaras de seguridad y sistema de sonido.	P	Defontana	
C.-Adicionales					
C1	20-Mar	Se aprueba el adicional de los cristales, pero solo para la sala de reuniones grandes.	P	Contract	
C2	20-Mar	En adicional de control de acceso para puerta servidor, se dejara opción con chapa fija, luego de que la batería de 45 min. se acabe.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-03-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra Nº5			
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres
DEFONTANA	Rodrigo Moraga
SENCORP	Cristián Leiva

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.