
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 11

p/ CVO: Federico Melchior
Ignacio Villamil
Andrés Ardiles

p/ CONTRACT: Paola Miguel
Valentina Supán

Reunión: En Obra

Fecha: 14.12.2011

TEMAS:

- VINILOS: Menos densos: CVO solicita que se instalen en las tres oficinas donde se colocaron vinilos menos densos los mismos vinilos que en el resto de los frentes de vidrio.

Resto de las oficinas: CVO solicita propuestas de vinilos para crear mayor privacidad en las oficinas y salas de reuniones. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano con propuestas de vinilos.

Puerta de acceso: Se adjunta a la siguiente Minuta un plano con la propuesta del logo sobre la puerta.

- PERISCOPIOS: CVO solicita anular el periscopio (para una mesa de apoyo) de la oficina del abogado. Dejar los cables bajo la alfombra.

- MULTIMEDIA: CVO aprueba el ítem 2.02 del presupuesto N° 772/ Versión 4/ Anexo 5: Refuerzos en la losa para colocar en un futuro un proyector. Dicho ítem se agregará al presupuesto de Economías y Demasías.

CONTRACT sugiere colocarlo en el momento que se arme la Sala de Reunión con el equipamiento de Multimedia, para poder chequear correctamente la ubicación del refuerzo.

- PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL: LIPSIA confirmo que realizará el cambio de la hoja de la puerta de ingreso, manteniendo el mismo sentido de apertura.

- INST. DE CONTROL DE ACCESOS Y DETECCION DE INCENDIO: El día lunes 19/12 se realizará la puesta en marcha de las instalaciones mencionadas, junto con la colocación de los detectores faltantes.

- SISTEMAS: CVO solicita una medición de PAT (puesta a tierra) en donde fue tomada desde el piso, tablero de iluminación. Además se solicita lo mismo para con la tierra del edificio. Esta tarea no se encuentra contemplada en el presupuesto. Se realizara la cotización por dichos trabajos.

CVO solicita que la Administración testee la puesta a tierra del edificio.

CVO solicita la alimentación independiente desde la UPS para cada Racks.

Este trabajo no esta contemplado en el presupuesto. Se realizara la cotización por dichos trabajos.

- PERCHEROS: CVO aprueba el presupuesto de percheros y solicita que se facture a la Administracion LIPSIA.

- CONTRACT hace entrega de: Un control remoto para el equipo Split ubicado en el Data Center
50 tarjetas para el sistema de control de acceso

Soft de control de acceso
Las llaves de todas las puertas, las mismas se encuentran en cada
puerta

- Se adjunta a la MINUTA: Presupuesto de Economías y Demasías
Recepción provisoria con listado de pendientes
Garantía Contract