

INFORME DE REUNIÓN

Nº27

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 20-03-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra Nº18			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. Arq. Cristian Alvarado			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Julio Vasquez 4. Miguel Aguado 5. Paulina Álamo			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas			
RYV	1. Alonso Morales			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Piso 5
	C.- Piso 4
	D.- Adicionales
	E.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	20-Mar	○ Se recorre piso 4.	I	Contract	
B.- Piso 5					
B1	20-Mar	○ Contract informa que soluciono el 90% de los detalles en este piso.	I	Contract	
B2	20-Mar	○ Quedan detalles de mobiliario y puertas, Contract mandara hoy fecha de solución para estos detalles. ○ Cielos llegan el 29 de Marzo.	I	Contract	
B3	20-Mar	○ Cortinas quedan instaladas en estos días. ○ Contract informa que no necesita trabajar coordinados con la gente de Rollux.	I	JLL / Contract	
B4	20-Mar	○ Philips pide resguardo en trabajos de pisos ya terminados para todos los proveedores.	I	Philips	
B5	20-Mar	○ Mañana en la tarde estará muestra de barrera (acrílico) en este piso. ○ Este diseño no es el presentado por los arquitectos, este nuevo diseño se vio entre Julio Vasquez y Cristian Alvarado.	I	Contract	
B6	20-Mar	○ Solo en piso 5, dentro de la sala de reuniones, el palillaje será de color "Tinta Miel", visto en obra.	R	Philips	
C.- Piso 4					
C1	20-Mar	○ Entrega de este piso será el día jueves a las 17:00hrs.	I	Contract	
C2	20-Mar	○ Contract solicita explícitamente estar presente en revisión de detalles para este piso.	I	Contract	
C3	20-Mar	○ Núcleo de este piso queda tal cual se definió anteriormente, blanco.	I	Contract / Philips	
C4	20-Mar	○ En sala de reuniones, debido a problemas de altura que Contract trato de explicar en un principio y que no fue	I	Contract	

		aprobado, se tuvo que cortar la última palmeta del cielo falso, y ahora no caben las luminarias. Se pide a Contract preguntar nuevamente a especialista de cielo, si es posible correr palmeta acortada hacia el centro del rectángulo del cielo.	P	Contract	
C5	20-Mar	Queda pendiente para después de la obra, definir por parte de RYV y Philips triangulo que está afuera de sector baños.	P	RYV / Philips	
C6	20-Mar	Para decisión de muro oriente en sala de reuniones, JLL conversara con Philips decisión de romper y volver a reestructurar muro cortina, con esta solución esta sala quedaría fuera del plazo de entrega para este jueves 22.	P	JLL / Philips	
D.- Adicionales					
D1	20-Mar	Contract envio estos adicionales el día de ayer, JLL debe revisarlos.	P	JLL	
D2	20-Mar	Queda pendiente resolver plazos por adicionales que solicito Contract para los pisos 5-6 y7.	P	Contract / JLL / Philips	
E.- Requerimientos generales					
E1	20-Mar	Contract y JLL revisaran agujero en cielo barrisol en lado poniente del piso 7.	P	Contract	
E2	20-Mar	- Contract entrego el día de ayer cronograma de soluciones para los pisos 6 y 7. - JLL con Philips revisaran esta lista.	I P	Contract JLL / Philips	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-03-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Entrega piso 4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

