

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 27-03-12	Inicio 15:30	Termino 17:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº5
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	27-Mar	Se recorre la obra, se informa que hay un retraso, y que se está trabajando para solventarlo.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	27-Mar	Esquinero se dejara el que esta especificado en proyecto.	P	Contract	
B2	27-Mar	- Pizarras de cristal quedaran empotradas arriba y abajo. - Estas quedaran con film blanco con logo incluido en este film, ya que es más económico que electropintados.	P	Contract	
B3	27-Mar	Altura de baños existentes se dejaran a 2,42cms y pasillo a 2,60cms, esto queda aprobado en obra.	P	Contract	
B4	27-Mar	Proyector instructivo, Defontana definirá hoy si va o no, si no nos informa hoy esto no se incorporara.	P	Contract	
B5	27-Mar	Los perfiles para los cristales quedaran según proyecto inicial, ya no es necesario traer las muestras solicitadas.	I	Contract / Defontana	
B6	27-Mar	- Revisar ítem de guardapolvos, si los 193ml corresponden a todo el perímetro de la obra con mts de los muebles incluidos, o estos no están incluidos ya que se eliminaron los muebles del presupuesto. - Si no están contados, informar modelo a comprar al proveedor de muebles, para que este compre los mismos.	P	Contract	
C.-Adicionales					
C1	27-Mar	Arreglar ítem de film en el adicional.	P	Contract	
C2	27-Mar	Revisar dirección de obra en adicional 3b, de cómo se esta cobrando.	P	Contract	
C3	27-Mar	Revisar plazo adicional de obra, si se puede bajar.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-04-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres			
DEFONTANA	Rodrigo Moraga			
SENCORP	Cristián Leiva			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.