

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 03-04-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº6
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Requerimientos generales
	D.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	03-Abr	○ Se recorre la obra, se informa que hay un retraso, y que se está trabajando para solventarlo.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	03-Abr	○ Se solicita traer muestra de enchufes (embellecedores), para poder comprarlos.	P	Contract	
B2	03-Abr	○ Se movió caja HR de acuerdo con Cristián Leiva.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	03-Abr	○ Se pide a Defontana apurar gestión de termostatos y catridge, para poder canalizar.	P	Defontana	
C2	03-Abr	○ Hacer el cambio de la puerta protex según proyecto, pero antes sacarle fotos por imperfecciones de la puerta.	P	Contract	
C3	03-Abr	○ Buscar solución para viga de dilatación, tratar de llegar lo más cerca posible con el porcelanato a la viga.	P	Contract	
C4	03-Abr	○ Revisar sensores de iluminación que aparecen en itemizado como valor "0"	P	Contract	
C5	03-Abr	○ Chequear si están en presupuesto 3 luminarias de emergencia.	P	Contract	
C6	03-Abr	○ Pedir a nuestro prevencionista plano con ubicaciones por norma de extintores.	P	Contract	
C7	03-Abr	○ Pedir a proveedor ficha de certificación por cristales de sala de reuniones grande.	P	Contract	
C8	03-Abr	○ Mandar ficha de solución encuentro cristales de sala de reuniones.	P	Contract	
C9	03-Abr	○ Mandar propuesta por iluminación provisoria, por luminarias que no llegan en plazo.	P	Contract	
D.-Adicionales					
D1	03-Abr	○ Se aprueba adicional 3b y 2.	P	Contract	
D2	03-Abr	○ Adicional 1, de control de acceso, se pide coordinar con proveedor de Defontana, y modificar adicional de acuerdo a esto.	P	Contract	
D3	03-Abr	○ Arreglar cuadro entregado.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10-04-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
--------------	----------	---------------	----------------	------------------

LUGAR	Piso 41, Titanium
TIPO	Reunión de Obra N°7
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres
DEFONTANA	Rodrigo Moraga
SENCORP	Cristián Leiva

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.