
Mercado Libre

Obra: Aguada Park, piso 20

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Mercado Libre: Sebastian Fernandez Silva
Cristian Kleinman
Panni Maggiani
Guillermo Barile

p/ CONTRACT: Jorge Vanni
Fernando Marconi
Gabriel Balsamo
Jonathan Buis

Reunión

Fecha: 26.03.2012

TEMAS VARIOS:

1. Contract comento los avances de la obra reiterando que existen demoras las cuales se deben principalmente a la parte eléctrica que no permite avanzar con otras tareas.
2. Contract indico que de igual forma estaría dispuesto a cumplir con el plazo pactado pero superponiendo tareas, lo cual implicaría el riesgo de generar daños en el equipamiento.
3. Mercado Libre solicito a Contract que enviara una nueva fecha considerando el mejor desenlace posible.
4. Contract manifestó a Mercado Libre su interés de mantener una nueva call en la que participe Interconnect, Contract y Guillermo Barile por parte de Mercado Libre.
5. Guillermo Barile se incorpora en la conversación y se define la nueva call para las 16:00 hs solicitando incluir además a la empresa Arnaldo Castro.
6. En lo que refiere a los adicionales de obra enviados por Contract, Mercado Libre aprobó los ítems relacionados con la provision de un equipo provisorio de aire acondicionado para la etapa 1.
7. Contract confirmo que si bien el tipo de refrigeración de los equipos provisorios difiere en cuanto a sus prestaciones con el definitivo, esta dimensionado en base a los requerimientos del volumen y gente a refrigerar.
8. Contract queda en verificar con su proveedor que para la segunda etapa se dispondría del funcionamiento de los equipos de aire definitivos.
9. Mercado Libre queda en responder en el corto plazo por el resto de los adicionales de manera de no generar atrasos en las futuras etapas.
10. Se define una nueva call con los mismos integrantes para el día de mañana de forma tal que Contract pueda exponer un escenario concreto tras hablar con Guillermo Barile e Interconnect.