

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Marsh Chile	Inicio	16-12-2011	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	Av. Americo Vespucio Sur 100 Piso 6, Las Condes	Término	09-03-2012	Arquitecto Proyectista	Mariano Moreno
Superficie (M2)	360m2	Plazo	78 Días	Director de Obra	Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Mueble de recepcion	7. Muebles	Cristal de recepcion. Provision	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
2	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Mueble de recepcion	7. Muebles	Falta un tirador en mueble de guardado.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
3	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Mueble de recepcion	7. Muebles	Falta una pieza lacada sobre mueble de recepcion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
4	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Acceso	1. Obras Civiles	Faltan 2 piezas de acero inoxidable en muro.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
5	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Ventanilla cajero	8. Otro	Faltan pieza de acero inoxidable en ventanilla.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
6	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Mueble de recepcion	6. Instalaciones	Se debe instalar boton pulsador de acceso.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
7	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Cielo	5. Pinturas	Se debe mejorar pintura de cielo en sector superior de puerta de emergencia.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
8	2. Provisoria	09-03-12	1. Recepción	Cristal sectro caja - pasillo	2. Marcos y Puertas	Se debe cambiar perfil de cristal	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
9	2. Provisoria	09-03-12	3. Open Plan	General	7. Muebles	Se debe programar ajustes de muebles de guardado en open plan.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
10	2. Provisoria	09-03-12	3. Open Plan	Sector sur	5. Pinturas	Se debe repasar muro de open plan colindante a sala de reunion. (Puesto de trabajo - Paola)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
11	2. Provisoria	09-03-12	3. Open Plan	Sector sur	7. Muebles	Faltan 2 kardex en mueble de guardado. (Puesto de trabajo G. Gutierrez)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
12	2. Provisoria	09-03-12	3. Open Plan	Sector sur	7. Muebles	Se debe solicitar revision de chapa en cajonera, se encuentra sellada. (Puesto de trabajo R. Molina)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
13	2. Provisoria	09-03-12	6. Cocina/ kitchenette	Casino	7. Muebles	Se deben instalar 2 chapas para muebles bajos de guardado en kitchenette.	2. Adicional			Mauricio Garrido	22-03-12	
14	2. Provisoria	09-03-12	6. Cocina/ kitchenette	Casino	7. Muebles	Se deben ajustar las bases de las 5 mesas del casino.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
15	2. Provisoria	09-03-12	6. Cocina/ kitchenette	Casino	8. Otro	Se dene instalar dos perfiles de acero inoxidable en encuentro de muros.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
16	2. Provisoria	09-03-12	9. Area copias	Muebles aereos	7. Muebles	Se debe cambiar una puerta en mueble aereo.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
17	2. Provisoria	09-03-12	9. Area copias	Muebles aereos	7. Muebles	Se deben cambiar errajes en muebles aereos.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
18	2. Provisoria	09-03-12	9. Area copias	Puerta y Muro	5. Pinturas	Se debe mejorar pintura en purta de emergencia y muro.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
19	2. Provisoria	09-03-12	6. Cocina/ kitchenette	Cielo de Pasillo exterior	8. Otro	Se debe limpiar cielo en pasillo exterior a area de copias y casino.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
20	2. Provisoria	09-03-12	11 Otras	Pasillo ext Mensajeros	5. Pinturas	Se debe mejorar pintura en sector de pasillo exterior a mensajeros.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
21	2. Provisoria	09-03-12	5. Baños	Pasillo de acceso a baños	5. Pinturas	Se debe repintar pasillo, ambos muros.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

22	2. Provisoria	09-03-12	5. Baños	Interior de baños	8. Otro	Se debe realizar limpieza general en baños.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
23	2. Provisoria	09-03-12	5. Baños	Perfil de muro	8. Otro	Se debe instalar un perfil metalico en muro de baño.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
24	2. Provisoria	09-03-12	8. Bodega	Guardapolvo en muro de acceso a bodega	1. Obras Civiles	Se debe mejorar llegada a piso de guardapolvo.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
25	2. Provisoria	09-03-12	8. Bodega	Limpieza	8. Otro	Se debe realizar limpieza general en muebles de bodega.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
26	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Cielo	4. Revestimientos	Se debe realizar cambio de una palmeta de cielo en privado. (P. Villaseca)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
27	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Cajonera	7. Muebles	Se debe mejorar terminacion de canto del primer cajon.(P. Villaseca)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
28	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Pata de mueble escritorio	7. Muebles	Se debe realizar mejora en pintura de una pata de la cubierta. (P. Villaseca)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
29	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Cierre de privado	3. Cristales	Se debe realizar nuevamente sello entre los cristales de cierre de privado.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
30	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Cajonera	7. Muebles	Se debe mejorar terminacion de canto del primer cajon.(B. Klemp)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
31	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Limpieza	7. Muebles	Se debe realizar limpieza de cubierta.(B. Klemp)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
32	2. Provisoria	09-03-12	5. Baños	Pasillo baños mujeres	5. Pinturas	Se debe repintar pasillo, muro color cian.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
33	2. Provisoria	09-03-12	5. Baños	cielo baños mujeres	4. Revestimientos	Se debe ajustar palmetas de cielo es esquina superior a puerta.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
34	2. Provisoria	09-03-12	2. Privado	Cielo	4. Revestimientos	Se debe ajustar palmetas de cielo. (R. Pierbatistti)	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
35	2. Provisoria	09-03-12	11 Otras	Cajero	7. Muebles	Se debe presentar propuesta de modificacion de mobiliario para cajero.	2. Adicional			Mariano Moreno	16-03-12	
36	2. Provisoria	09-03-12	11 Otras	Pasillo exterior cajero	5. Pinturas	Se debe mejorar detalle de pintura en muro.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
37	2. Provisoria	09-03-12	3. Open Plan	Sur y Oriente	6. Instalaciones	Se debe revisar alineacion de luminaria colgante en todo el open plan.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
38	2. Provisoria	09-03-12	4. Sala Reuniones	Cristal	3. Cristales	Se debe cambiar cristal de cierre de sala de reunion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
39	2. Provisoria	09-03-12	4. Sala Reuniones	Cielo	3. Cristales	Se deben ajustar palmetas de cielo.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
40	2. Provisoria	09-03-12	4. Sala Reuniones	Marco	2. Marcos y Puertas	Se dbe mejorar terminacon y pintura en marco de puerta de la sala.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	
41	2. Provisoria	09-03-12	4. Sala Reuniones	Limpieza	3. Cristales	Se debe realizar limpieza en parte inferior de pizarra de cristal.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	22-03-12	