

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes: Sr. Patricio Herrera PH Zweicom - Mandante
Srta. Natalia Solar NS Contract - Arquitecto
Sr. Claudio Zuñiga CZ Contract - Administrador de Obra
Sr. Claudio Micin CM MSM Consultores

P :Pendiente
PF :Pendiente fecha

Minuta tomada por: Sr. Cristian Vergara
Distribución: Participantes + Sra. Angélica Prieto + Sr. Cristian Vergara

Punto N°	Responsable		PF		Descripción
1.-	MANDANTE	P		PH	1. Indica BPC bajo mesas debe ir ajustada a perfil metálico inferior. PH 2. Recuerda a CZ sentido alternado al encendido de luminarias de cielo oficinas. PH 3. Recuerda a CZ incorporar alimentación agua potable para máquina de café y refrigerador. PH 4. Define porcelanato muro kitchenette Icon Orange Matt 25*50 a valor aproximado de U\$40 instalado, según muestra presentada en terreno. PH 5. Solicita a CZ presentar muestras de pintura SW6781, SW6886, SW6891 y SW6795. PH 6. Define sillón poltrona oscuro, presentar alfombra naranja ya definida y muro de fondo blanco recepción. PH 7. Recuerda a NS presentar muestras de alfombras circulares sobrepuestas. PH 8. Aprueba rotulado enchufes de computación, los normales de fuerza no irán rotulados. PH 9. Por despachar medidas de mueble repisa de bodega. PH 10. Solicita a CZ proveer dos cajas de palmetas de alfombra para reemplazo futuro. PH 11. Aclara que mobiliario que no cumpla con requerimientos definidos no serán recepcionados. PH 12. Pendiente visita a oficina (misma orientación en ejecución) para revisión tipo y operación cortinas ofrecida por Contract. PH 13. Solicita a CZ proveer Norma de iluminación. PH 14. Solicita a CZ cotizar filtros de agua con kit de reposición.
2.-	CONTRACT	P	30-3	NS	15. Confirmará e informará día de junio para recepción de mobiliario sillones. NS 16. Solicitará muestra al proveedor de films para cristales de muebles. CZ 17. Confirma viernes 6 de mayo iniciará colocación de alfombras. CZ 18. Confirma sábado 31 de abril iniciará colocación de cerámicos en kitchenette.
3.-	MSM	P P P P		CM	19. Recuerda a Contract abordar los pendientes registrados a la fecha con compromiso de entrega. CM 20. Recuerda comprometer fechas para entrega de presupuestos pendientes. CM 21. Recuerda hacer una actualización de planos general contando todos con las últimas versiones para evitar confusiones posteriores. CM 23. Recuerda a Contract formalizar consultas a despacho adicionales formuladas por la ITO. CM 24. Dado que Contract no ejecutarán curva final en boca de salida de inyección de aire, recuerda a CZ presentar certificación que respalda la medida. Pese a que la ITO insiste en lo recomendado. CM 25. Próxima reunión de obra viernes 06 de mayo a las 15:30 hrs. en obra.

NOTA:

TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS, EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.