

INFORME DE REUNIÓN

Nº 14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 24-04-12	Inicio 16:30	Termino 19:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°9			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Matías Torres 3. Arq. Daniela Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº9
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	24-Abr	o Se recorre la obra.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	24-Abr	o Difusor en área coffe, quedara entre área coffe, luminaria y borde.	P	Contract	
B2	24-Abr	o Se rechazan cristales por modulación de las siguientes áreas: - Sala servidor. - Salita de reuniones chica (la de la esquina)	P	Asencorp	
B3	24-Abr	o El resto de las áreas con cristales están aprobados.	I	Asencorp	
B4	24-Abr	o Esta aprobada la muestra de film.	I	Asencorp	
B5	24-Abr	o Film en puerta de baño va completo.	P	Contract	
B6	24-Abr	o Acces point de cielo duro se instalara en cielo americano.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	24-Abr	o Correr enchufe que queda tapando futuro mueble que tapara la viga.	P	Defontana	
C2	24-Abr	o Juan Carlos Delgado, It de Defontana, mandara tipología de distribución, y se hará reunión de coordinación.	P	Contract / Defontana	
C3	24-Abr	o El día jueves 26 estaría listo el pago.	P	Defontana	
C4	24-Abr	o Se explica mail enviado por fechas límites.	I	Contract	
C5	24-Abr	o Cristian mandara por mail donde ira logo de pizarras.	P	Asencorp	
C6	24-Abr	o Cristian mañana confirmar tipo de cubetas.	P	Asencorp	
C7	24-Abr	o Luminarias: No instalar luminarias en discusión (PAR 30), mientras, aunque no estén para la entrega provisoria, hasta evaluar en costos y plazos el cambio de estas.	P	Contract	
C8	24-Abr	o Definir día de entrega provisoria, si se hace el día sábado 5 de Mayo, o el día lunes 7 de mayo.	P	Defontana	
C9	24-Abr	o Cristian Leiva rechaza portalámparas de par 30.	I	Asencorp	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-05-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			

TIPO	Reunión de Obra N°10
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres
DEFONTANA	Rodrigo Moraga
SENCORP	Cristián Leiva

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.