

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente DEFONTANA
 Obra Habilitación piso 41, Titanium
 Superficie (M2) 236 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

20/02/2012 Coordinadora Comercial
 07/05/2012 Arquitecto Proyectista
 65 días Director de Obra

Claudia Mora
 Daniela Torres
 Matias Torres

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	5. Pinturas	Manos de pintura completa entre dinteles y muros.	1. Pendiente					
2	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	5. Pinturas	Mano de pintura en cielo.	1. Pendiente					
3	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	5. Pinturas	Mano de pintura en cabezales de tabiques.	1. Pendiente					
4	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	1. Obras Civiles	Las esquinas deben estar rectificadas.	1. Pendiente					
5	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	2. Marcos y Puertas	Guardapolvos deben tener las canterías de 1x1cms en todos lados.	1. Pendiente					
6	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	2. Marcos y Puertas	Aplomar guardapolvos.	1. Pendiente					
7	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	4. Revestimientos	Repaso de frague en todo el porcelanato.	1. Pendiente					
8	2. Provisoria	07/05/12	1. Recepción	General	5. Pinturas	Pintura en acceso, muros, cielo, exterior.	1. Pendiente					
9	2. Provisoria	07/05/12	0. General	Cielo	5. Pinturas	Pintar esparragos que soportan red de sprinkles.	1. Pendiente					
10	2. Provisoria	07/05/12	10. Sala Datos/ Servidor	General	5. Pinturas	Pintura completa en sala IT.	1. Pendiente					
11	2. Provisoria	07/05/12	10. Sala Datos/ Servidor	General	5. Pinturas	Pintura en puerta sala uma.	1. Pendiente					
12	2. Provisoria	07/05/12	10. Sala Datos/ Servidor	Cristales	3. Cristales	Cristal corto en sala de servidor.	1. Pendiente					
13	2. Provisoria	07/05/12	10. Sala Datos/ Servidor	Cubrejunta	2. Marcos y Puertas	Falta cubrejunta en sala IT.	1. Pendiente					
14	2. Provisoria	07/05/12	10. Sala Datos/ Servidor	Cielo	6. Instalaciones	Cielo desnivelado en sala de servidores.	1. Pendiente					
15	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	6. Instalaciones	Faltan varias tapas de los enchufes.	1. Pendiente					
16	2. Provisoria	07/05/12	3. Open Plan	Especialidades	6. Instalaciones	Difusor sobrepuesto sobre luminaria.	1. Pendiente					
17	2. Provisoria	07/05/12	3. Open Plan	Especialidades	6. Instalaciones	Difusor angulado, al lado del que esta sobrepuesto en luminaria.	1. Pendiente					
18	2. Provisoria	07/05/12	3. Open Plan	Pizarra	3. Cristales	Terminar pizarra de cristal.	1. Pendiente					
19	2. Provisoria	07/05/12	0. General	Cielo	1. Obras Civiles	Cerrar agujeros sobre equipos de clima.	1. Pendiente					
20	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	General.	4. Revestimientos	Falta frague.	1. Pendiente					
21	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	Pasillo	2. Marcos y Puertas	Falta pedazo de guardapolvo.	1. Pendiente					

22	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	Porcelanato	4. Revestimientos	Palmeta en acceso de ultimo baño, debiese ser completa y no estar cortada en la mitad.	1. Pendiente					
23	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	Espejos	1. Obras Civiles	Nivelar espejos con muros.	1. Pendiente					
24	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	Pintura	5. Pinturas	Puertas y marcos de baño debiesen ir con pintura semi-oleo.	1. Pendiente					
25	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	WC	6. Instalaciones	Uno de los baños se esta filtrando.	1. Pendiente					
26	2. Provisoria	07/05/12	5. Baños	Pasillo	6. Instalaciones	Falta embellecedor de sprinkle.	1. Pendiente					
27	2. Provisoria	07/05/12	4. Sala Reuniones	Cristal chico	3. Cristales	En cristal chico de sala informal falta un perfil o sello en unión con tabique y unión con mulion.	1. Pendiente					
28	2. Provisoria	07/05/12	0. General	Limpieza	8. Otro	Desmanche de agorex en todos los perfiles.	1. Pendiente					
29	2. Provisoria	07/05/12	4. Sala Reuniones	Capacitación	3. Cristales	Hay un cristal corto en sala de capacitación.	1. Pendiente					
30	2. Provisoria	07/05/12	0. General	Señaletica	8. Otro	Señaletica de escape en vez de decir salida, hay algunas zonas (menos la del acceso), que debiese tener una flecha indicadora.	1. Pendiente					
31	2. Provisoria	07/05/12	3. Open Plan	Señaletica	8. Otro	En la señaletica de escape del open-plan bajar los cuatro eslabones que quedan.	1. Pendiente					
32	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	8. Otro	Faltan sellos en los difusores.	1. Pendiente					
33	2. Provisoria	07/05/12	0. General	General	8. Otro	Limpieza de los rociadores.	1. Pendiente					
34	2. Provisoria	07/05/12	1. Recepción	Porcelanato	4. Revestimientos	Porcelanato roto en acceso.	1. Pendiente					
35	2. Provisoria	07/05/12	0. General	Exterior	4. Revestimientos	Existen globos en papel mural en el exterior.	1. Pendiente					