


- Se define la perforación del pasacables para el escritorio de la oficina del gerente general, queda definido en la cubierta lateral que mira al norte, en la esquina nor-poniente.
- Se define la perforación de para el pasacables en las estaciones frente a la fitoquette, que es definido ~~para~~ hacerlo al medio de la cubierta de trabajo.
- Se define que los escritorios que se van a reciclar se deben retirar de las oficinas actuales el lunes 25/06.
- Se define que el rack no será ~~per~~ reutilizado, se comprará uno nuevo adicional al considerado en el presupuesto que será destinado para datos y el que está considerado en el presupuesto será destinado para comunicaciones. Se le explica al cliente que es necesario comprar un rack adicional, ya que el que está considerado por ppto. no es suficiente. El cliente aprueba el adicional.
- ~~Adicionalmente que para un tiempo~~
- Se le informa al cliente que se le entregará la obra antes de lo presupuestado y que estamos programando para el viernes 24/06.
- Se le presentan al cliente las alternativas de film para los cristales. El cliente lo definirá a más tardar el hoy en la tarde.



- Se le informa al cliente que se le enviara el presupuesto por los vanitones del baño del qtr. genl y baño damas. Este ppto. debe ser aprobado hoy, de esta manera se podrian entregar junto con la obra el dia 29/06 o mas tarde, es fin de semana. Si no, este item no llegaria en plazo.

- Se le presenta al cliente el presupuesto de cuadro s de sillas y otros. El cliente lo aprueba, con la salvedad que el ~~el~~ punto ~~de~~ 3.00 del presupuesto si hay que considerarlo.


El punto 2.05, las villas Herman Miller estan en stock solo 10, las 2 ~~se~~ faltantes llegaran en una proximo embarque. Fecha a confirmar



Bernardo Zúñiga

Claudio Jara

Damele Torres



Angélica Prieto