

- Se le informa al cliente que el film se estaría instalando el miércoles 27 o jueves 28, por lo que estaría para el viernes en la entrega provisional.
- Se le informa al cliente que el sofá de la recepción tampoco estaría para el viernes 29, ya que aún no se ha elegido.
- Se le informa al cliente que el logo de la recepción tampoco estará para la entrega provisional, ya que al agregarle las letras pequeñas "Servicio minero" el trabajo toma más tiempo.
- Se le informa al cliente que el granito de la cubierta del baño de don Bernardo ya estará listo para la entrega, puesto que tiene un tiempo de fabricación de 20 días. Se le instalará una cubierta provisional para que quede operativo el baño.

Francisca Zúñiga
Bernardo Zúñiga
Claudio Jara
Angélica Prieto.

