

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : Tricomín
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Nueva de Lyon n°145 piso 5
COMUNA : Providencia
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 29 de Junio de 2012

En Santiago, 29 de Junio de 2012, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el sr. Bernardo Zúñiga y Francisca Zúñiga en representación de **Tricomín**, y los Arq. Angélica Prieto y Claudio Jara, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

<u>Sala Reuniones</u>
- Falta remate (tapa) de cableado en piso.
- Detalle en muro al costado de mueble de apoyo
<u>Open Plan al costado Kitchenette</u>
- Repasar cenefa al lado de las cortinas
<u>Kitchenette</u>
- Falta 1 silla

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por Tricomín S.A.
Nombre: Bernardo Zúñiga / Francisca Zúñiga

Privado N°10

Muro Norte con mancha de silicona

- Reparar línea de corte de pintura en cenefa

Privado N°11

Desmantelar muro tras puerta. Desmantelar pilar

Privado N°12

- Cambiar palmeta de sprinkler
- Repasar detalle en marco puerta
- Palmeta corte en tabique de cristal
↳ alponbrn
- Detalles en puertas
↳ de teñido

Baño sector poniente

- Sello en marco puerta existente
- Frita embellecedor de llave de paso
- Repasar pintura en puerta
- Repasar frasco de muro en portz rollo

Servidor


- Faltan palmetas de cielo

OF. PECERA

- Desmantelar muros
- Repasar teñido puerta

OPEN PLAN ORIENTE

- Cambiar tapa panel en pool 1
- Falta clip en panel pool 2


Por Contract
Nombre: Angélica Prieto


Por Tricomín S.A.
Nombre: Bernardo Zúñiga / Francisca Zúñiga

- Bodega: repasar pintura
- Puerta existente: repasar sello / falta limpieza
- Puerta Baño mujeres: repasar pintura

Baño Oriente

- Pintar tubería de descarga negra
- Falta tapa de enchufe tras puerta
- Falta frágil en cerámico portz rollo.

OF. Gustavo Soto

- Falta remate de perfil de al entre canaleta y muro ventana

OF. Luis Pérez

- Desmontar ~~pint~~ muro norte (sobre escritorio)
- Repasar pintura en preta

SALA REUNIONES S.p. (sur)

- Repasar muro norte (tiene pignete)

MUEBLE RECEPCIÓN

- Fijar cajonera izquierda

OF. Francisca


- Encajar palmetas de cielo


OF. RODRIGO

- Ajustar puerta

OF. BERNARDO (gk gme)

- ~~Encajar~~ Encajar palmetas de cielo


 Por Contract
 Nombre: Angélica Prieto


 Por Tricomín S.A.
 Nombre: Bernardo Zúñiga / Francisca Zúñiga