

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 06/07/12	Inicio 09:30	Termino 12:50	
LUGAR	Edificio Enaex Golda Meir 77			
TIPO	Entrega de Pisos 3, 4, 5, 6 y 7			
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley Claudia Quintana			
ENAEX	Nicole Boettcher			
Procorp	Paola Azocar Catalina Muñoz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de terminaciones y detalles del Proyecto
TEMAS A TRATAR	Muebles de Linea
	Detalles de planos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Mueble de Linea					
A1	06/07	Sillas Ver precio/plazos de Zeus con Brazos reajutable para operativos como alternativa a HON	P	Contract Claudia Quintana	12/07
A2	06/07	Silla Ver alternativa de colocar brazos para silla presupuestada HON y cambiar los brazos para las personas sobre la media.	P	ENAEX Nicole Boettcher	10/07

A3	06/07	Revisar precio cajoneras que son largas con area de archivadores para evaluarlo	P	Contract Natalia Solar	10/07
A4	06/07	- Terminacion cubiertas privados – Grey Oak 1829 - Terminación cubiertas de Open Plan Vainilla 2109 - Separación de biombos, cristal opal	I	Contract	
B.- Revisión de Planos y terminaciones Proyecto					
B1	06/07	Se indica zonas de impresión, closet y archivos	I	Contract	
B2	06/07	Se informa que sala de reunión informal de Piso 5 quedará pendiente y se equipará hasta que esté listo.	I	Contract	
B3	06/07	Se informa que al demoler se descubre que un pilar de mayor tamaño del presentado en planos lo cual impide una sala de reunión Piso 6 que está en sector Público (caja escala). Se evaluará posteriormente lo que se efectua en ese espacio. Se enviará planos con esta situación corregida.	P	Contract Natalia Solar	09/07
B4	06/07	Verificar si los pasillos de P5 (sala reunión) y gerencia ENAEX serán de parquet madera. Si se decide que si se debe definir entre las muestras southern chestnut y caribbean cherry	P	ENAEX Nicole Boettcher	10/07
B5	06/07	Piso 7 – verificar si sala de reuniones chica se cambia por zona de archivos	P	ENAEX Nicole Boettcher	10/07
B6	06/07	Se define que el diseño de recepción Tipo 3 será de un perfil más sencillo.	I	Procorp ENAEX	
B7	06/07	Se consulta si sala de reunión P7 Comercial Químicos tienen Videoconferencia	P	ENAEX Nicole Boettcher	10/07
B8	06/07	Procorp entregará planos de los “muro de valor” para reforzar tabiques	P	Procorp Paola Azocar	10/07
B9	06/07	Se informa que laminado de puertas será Chocolate Oak 1830 terminacion Mate.	I	Contract	
B10	06/07	Se aprueba alfombra Style Change 03747 Velvet Underground 10812	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.