
Keuhne + Nagel

Obra: Edif. Mapfre

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Keuhne + Nagel: Ernesto Jara
Rossana Moreira
Matías Soria

p/ CONTRACT: Carolina Capouyá
Gabriel Cárpene
Gabriel Bálsamo

Reunión: Visita a la unidad

Fecha: 28.05.2012

1) Layout

Se mostró layout con modificaciones solicitadas, se aprobó la sala de datos y se solicitó modificaciones en la entrada de los baños.

2) Aprobación del proyecto e inicio de obras

Para iniciar las obras Contract depende de que la administración del edificio (Santiago Franco) informe de los requerimientos necesarios para obtener la aprobación del proyecto e inicio de obras. En pos de avanzar con el proceso de aprobación del proyecto, Contract enviará los planos de albañilería y cielorraso del proyecto modificado a Santiago Franco.

3) Revisión de instalaciones de eléctrica y datos, requerimientos solicitados por K+N

Se denomina puestos de trabajo a:

2 tomas schuko estabilizados

2 tomas comunes (3 en línea)

2 RJ45

- 26 puestos en open office + 1 puesto en Gerencia General = 27 puestos de trabajo
- 1 RJ45 centrado en cada isla
- En cada puesto gerencial colocar en mueble bajo de guardado = 1 schuko estabilizado + 1 toma común + 2 RJ45
- Gerencia General – adicionar 2 tomas schukos para impresora y scanner que van colocados sobre muebles de guardado contra la pared.
- Recepción= 1 puesto de trabajo + 2 schuko estabilizados + 2 tomas comunes
- Copy area= 3 schuko estabilizados + 3 RJ45 en cada copy area
- 2 Access point en cielorraso (1 frente a cada sector de copiado)
 - 1 toma común + 1 RJ45
- Sala de reuniones grande:
 - 4 schukos estabilizados+ 5 tomas comunes + 9 RJ45, centrados en mesa
 - Cable VGA al centro de mesa y cielorraso para proyector existente
 - 1 schuko en cielorraso para proyector

- Pantalla motorizada para sala de reuniones grande
- Sala de reuniones chica:
 - 1 schuko estabilizado + 3 tomas comunes + 4 RJ45, centrado en mesa
- Cocina:
 - 1 decodificador
 - 1 toma común + 1 RJ45 para teléfono en pared
 - Soporte para decodificador y LCD
 - Extractor a estudiar en función de las instalaciones del edificio
- Tomas comunes de servicio
 - 1 heladera grande
 - 2 microondas
 - 1 cafetera grande
 - 1 dispensador SALUS
 - 1 jarra eléctrica
 - 1 trituradora de papel ubicado en uno de los copy area
 - 4 para aspiradoras
 - 1 extractor cocina

Control de acceso

- Lectoras de tarjeta
 - 1 puerta ppal
 - 1 puerta a open office
 - 1 sala de datos
- Pulsadores de salida:
 - 1 en puerta ppal a recepción
 - 1 en puerta open office
 - 2 bajo mostrador de recepción
 - 1 en sala de datos

Sala de datos

- Ubicación y dimensiones aprobada por Matías Soria según plano visto en sitio
- Colocación de splits elevados en paredes

Adicionales a cotizar

- Pantalla motorizada e instalación para sala de reuniones grande

Equipos/servicios a suministrar por K+N

- LCD para cocina
- Sistema de CCTV
- 2 racks, toma para rack (PDU), organizadores horizontales y verticales

Servicios que debe solicitar K+N

- Suministro de energía eléctrica, requisito previo para iniciar obras
- Suministro de servicio de comunicaciones

Varios

- ❖ Matías Soria deberá entregar plano de distribución de las patcheras a más tardar en la semana de inicio de obra.
- ❖ Matías Soria informó que se suministrarán los 2 racks en la primera semana de obra
- ❖ Para la correcta coordinación de tareas, K+N deberá proveer información de contacto de sus proveedores directos previo al inicio obra:
 - CCTV, TV Cable, telefonía, empresa proveedora de IT, etc
 - Anixter - REALIZADO
- ❖ Matías Soria informó que estará presente el día de la mudanza.
- ❖ Contract deja las canalizaciones libres para el posterior cableado por parte de la empresa proveedora de CCTV, TV cable