

INFORME DE REUNIÓN

N°5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CITI			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 17-07-12	Inicio 10:00	Termino 12:00	
LUGAR	Oficina CITI, El Bosque Norte 500, Las Condes			
TIPO	Coordinación de trabajos para comenzar con la demolición			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Charles Mc Donald 2. Verónica Tarigo 3. Christian Alvarado			
CITI	1. Alexandro Jarpa 2. Sergio Crispín			

2. OBJETIVOS Y TABLA


OBJETIVOS GENERALES	Coordinación de trabajos para comenzar con la demolición
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de layout Rev12
	B.- Relevamiento del espacio de obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Revisión de Layout					
A1	17-07	- Layout: se repasan junto con Alex las observaciones al layout Rev12 entregados el viernes 13. El layout apropiado sería una mezcla de la Rev 12 y 13. - Contract se compromete para el día de hoy entregar layout Rev14 con estos ajustes, a ser aprobados por CITI	I	Contract / CITI	
A2		Una vez Contract tenga el OK de CITI para el layout propuesto, se comenzará con la ejecución de los proyectos de especialidades y	I	Contract / CITI	

		revisión del presupuesto a ser aprobado por CITI.			
B.- Relevamiento del espacio de obra					
B1	17-07	Sala de reuniones: La mesa de la sala de reuniones de El Bosque, es mejor que la de Pacífico. Citi prefiere colocar esta. Es de mayores dimensiones, y tiene en el centro a lo largo bandeja portacables. Considerar esto en el proyecto de eléctrica  CITI desea reutilizar bandeja para proyector, y pantalla existentes. (durante la demolición serán desmontados y guardados). Para el nuevo cielorraso considerar algún tipo de garganta para ocultar la pantalla motorizada. (distancia actual de proyector a pantalla 4m aprox)	N		
		Puertas: Las puertas fueron retiradas por CITI. (están guardadas en el edificio abajo). Serán recicladas y colocadas durante la reforma El resto de la carpintería será retirado por Contract y tirado	I		
		Alfombras: Durante la demolición serán retiradas y separadas en el propio lugar por Contract para que CITI las recupere.	I		
		Luminarias CITI pide que durante la demolición Contract separe las PL, ya que quieren rescatar equipos	N		
		Cielo: Será desmontado y tirado.	I		
		Sensores: Por fuera de las salas hay un sensor conectado al sensor de humo de cada sala (para visualizar cual	N		

		sensor se activo sin entrar a la sala). CITI pide rescatar estos sensores para colocarlos en las nuevas salas en las que no haya vista desde afuera.			
		Control de acceso: Una vez estén los tabiques delimitadores de la zona de obra, se reubicarán las puertas con control de acceso, para sectorizar la zona pero permitir que en caso de emergencia se activen las salidas. Tendrá que ser estudiado cómo se sectoriza en el sector de kitchenette y baño.	I		
		Fernando Gaete, de seguridad de CITI estará encargado de dismantelar las cámaras en la zona de obra, recoger los cables y dejarlos en espera en la zona de workstations durante la obra.	N		
		Las obras de demolición comenzarán hoy a las 19:00 hs. Sergio Crispín estará en el sitio. Serán revisadas las acciones con los eléctricos, sensores, etc.	I	Contract / CITI	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.