



VISA

Obra: Piso Presidencia

MINUTA DE REUNIÓN N° 1

p/ VISA: Gustavo Dippolito

p/ CONTRACT: Karen Contreras

Fecha: 09.05.2012

TEMAS:

MULTIMEDIA:

Se hizo prueba de pantalla de 120" con proyector propuesto por ORANGE, se coordina hacer una prueba final el día 24-05 con Fabián Di Giorgio, Gustavo Dippolito y Presidencia con la tabaquería ya desmontada para poder apreciar el espacio real.

Orange enviara las especificaciones técnicas del proyector propuesto a Contract, para verificar medidas del mismo y poder ajustar el diseño de cielorraso para el nicho y mueble especial.

Se acuerda que dejen cañerías de 2"1/2 para las dos salas de multimedia para VGA y HDMI.

PUESTOS DE GERENTES:

Se dejara previsto cañería para sector de puestos de gerentes para que llegue electricidad y datos.

REUNION DE DIA 21-05:

Contract se reunirá con Sr.Gustavo Dippolito y el Sr.Fabián Di Giorgio y se dejaran las muestras de revestimientos, sillas, telas y renders con diseño de muebles de sala de reunión definitivo. Previo a esto en la demolición se dará prioridad al desmonte de carpintería divisoria existente y así despejar sector para ver las pruebas correspondientes, se montara proyector provisoriamente colgado desde losa.

REUNION DE DIA 24-05:

Será en las mismas condiciones del día 21-05, más multimedia y el Sr. Luis Schwimer.

EQUIPO DE AIRE EN SERVER:

El señor Gustavo Dippolito pide sacar del proyecto el equipo Split previsto para el Server.

También a pedido del mismo Contract enviara especificación técnica en PDF de carpintería y cortinas de contrafrente.

MUEBLE SANTORINI:

Se modificara en parte el diseño del mueble de cabecera donde estará la pantalla para agregar unas guías y estantes así esta pasa a ser parte del mismo.