

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	PROREDES Asesorías y Soporte Computacional	Inicio	12-07-2012	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	Av. Del Condor 550 Piso 5 Of 501	Término	12-09-2012	Arquitecto Proyectista	Pamela Palma
Superficie (M2)	230 mts2	Plazo	60 Dias	Director de Obra	Felipe Hormazabal

(se descuentan 2 días feriados)

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	13-09-12	4. Sala Reuniones	Sala de Capacitacion	3. Cristales	Nivelar pizarra de cristal	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	4. Sala Reuniones	Sala de Capacitacion	8. Otro	Desmanchar guardapolvos, pintar.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	4. Sala Reuniones	Sala de Capacitacion	6. Instalaciones	Mejorar terminacion de contorno de soporte de data a cielo.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	4. Sala Reuniones	Sala de Capacitacion	8. Otro	Realizar limpieza general de recinto, incluido puertas y mobiliario.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	Pasillo area lockers	7. Muebles	Nivelar barra interior de mueble area lockers	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 1	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco interior de puerta de baño.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 1	8. Otro	Desmanchar puerta y cielo del recinto.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 1	6. Instalaciones	Poner sello de silicona en contorno de llaves de wc.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	Pasillo area lockers	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura de muro en contorno de control de acceso.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 1	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco de puerta .	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 1	6. Instalaciones	Mejorar terminacion de llegada de bandeja electrica a muro.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 1	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en antepechos de ventanas .	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 2	4. Revestimientos	Ajustar palmeta de cielo.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 2	8. Otro	Desmanchar guardapolvos, pintar.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	MAU 2 + GENERAL	5. Pinturas	Repasar pintura en perimetro superior, area de cortinas.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 2	8. Otro	Ajustar palmeta de cielo.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 2	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco interior de puerta de baño.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	10. Sala Datos/ Servidor	Tablero	8. Otro	Poner abrasaderas a cableado y poner tapa a tablero.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	Pasillo area Kitchenette	4. Revestimientos	Cambiar palmeta de vinilico para mejorar junta en sector de pasillo exterior de kitchenette.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	6. Cocina/ kitchenette	kitchenette	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminacion de pintura en puerta corredera. Desmanchar y repasar pintura en parte superior.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	6. Cocina/ kitchenette	kitchenette	4. Revestimientos	Cambir Film de kitchenette a version mas opaca.	2. Adicional				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 3	4. Revestimientos	Mejorar llegada de perfil de cielo americano en area colindante a la puerta.	1. Pendiente				02-10-12	

2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 3	8. Otro	Limpiar palmetas de cielo.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	Pasillo area lockers contiguo al acceso.	7. Muebles	Nivelar cubierta de lockers	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	Pasillo area lockers contiguo al acceso.	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura sobre cubierta de lockers y muro.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	1. Recepción	Limpieza recepcion	5. Pinturas	Realizar limpieza general de recinto de recepcion, incluye zocalos, quicio puerta sde cristal	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	1. Recepción	muros	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en llegada a zocalo.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	1. Recepción	Instalacion de cubrejunta	8. Otro	Instalar cubrejunta en area recepcion pasillo de acceso.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	1. Recepción	cielo	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en cielo.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	1. Recepción	muros, pasillos hall de ascensores	5. Pinturas	Cotizar pintura en muro de pasillo de hall de ascensores.	2. Adicional				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 4 - Hombres	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco interior de puerta de baño.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 4 - Hombres	8. Otro	Mejorar Instalacion de cubrejunta en area recepcion pasillo de acceso.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	5. Baños	Baño 4 - Hombres	8. Otro	Realizar terminaciones y limpeza en baño. General.	1. Pendiente				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	4. Sala Reuniones	Sala de Reunion pequeña	7. Muebles	Cotizar una silla adicional	2. Adicional				02-10-12	
2. Provisoria	13-09-12	3. Open Plan	Bordes y antepechos de ventanas	5. Pinturas	Realizar pintura superior y de antepechos en el perimetro del recinto.	1. Pendiente				21-09-12	
2. Provisoria	13-09-12	11 Otras	ventanas	3. Cristales	Cotizar reparacion de ventanas.	2. Adicional				02-10-12	