

## INFORME DE REUNIÓN

Nº9

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                       |              |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | Magotteaux                                            |              |               |  |
| PROYECTO   | Habilitación Oficinas Magotteaux                      |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 03/08/12                                        | Inicio 12:00 | Termino 13:00 |  |
| LUGAR      | El Trovador 4253, Piso 1                              |              |               |  |
| TIPO       | Visita de obra 4                                      |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                       |              |               |  |
| CONTRACT   | Sergio Ubilla<br>Barbara Mac Cawley<br>Mariano Moreno |              |               |  |
| MAGOTTEAUX | Angelica Peñailillo                                   |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Visita de Obra |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      |                |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA       | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                                                          | ESTADO | RESPONSABLE                       | FECHA ENTREGA                                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A.-</b> |                |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |                                               |
| <b>A1</b>  | 14/08          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magotteaux confirmará si sus servidores estarán ubicados en Edificio (sala de seguridad) o tendrá Enlace.</li> </ul>                                                      | P      | Magotteaux<br>Angelica Peñailillo | 17/08<br>Fecha límite para no atrasos de obra |
| <b>A2</b>  | 14/08          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta de acceso será la actual de Madera. No se coloca cristal.</li> </ul>                                                                                               | I      | Magotteaux<br>Angelica Peñailillo |                                               |
| <b>A3</b>  | 14/08          | Se solicita cambio de layout: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sala de reunión en acceso calle Militares.</li> <li>Se elimina una oficina OF 04</li> <li>Of 05 se ubica en donde estaba ubicada</li> </ul> | I      | Magotteaux<br>Angelica Peñailillo |                                               |

|           |       |                                                                                                                  |   |                                      |  |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|           |       | sala de reunión.<br><br>Se firma plano con estas indicaciones y se adjunta versión con estas modificaciones.     |   |                                      |  |
| <b>A4</b> | 14/08 | Oficina Leon Hennen ex Sala de reunión.<br>○ Eliminar Sala de reunión<br>○ Colocar archivos Kardex y Biblioteca. | I | Magotteaux<br>Angelica<br>Peñailillo |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                          |              |                |           |
|------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------|
| FECHA      | 21/08/12                 | Inicio: 9:30 | Termino: 11:30 | Duración: |
| LUGAR      | El Trovador 4253, Piso 1 |              |                |           |
| TIPO       | Visita Obra 5            |              |                |           |
| TABLA      |                          |              |                |           |
| ASISTENTES |                          |              |                |           |
| CONTRACT   |                          |              |                |           |
| CLIENTE    |                          |              |                |           |
|            |                          |              |                |           |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*