

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Magotteaux			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Magotteaux			
FECHA	Fecha 25/09/12	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 1			
TIPO	Visita de obra 8			
ASISTENTES				
CONTRACT	Sergio Ubilla Barbara Mac Cawley Mariano Moreno			
MAGOTTEAUX	Angelica Peñailillo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-					
A1	25/09	○ Puntos WI-FI, serán 2 puntos según informacion entregada por mail.	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	
A2	25/09	○ Fecha de entrega Formal será el 7 de Noviembre de 2012.	I	TODOS	
A3	25/09	Fecha de entrega solicitada por Magotteaux 26 de Octubre. Esto está supeditado a disponibilidad técnica de traslado (TI). Contract advierte a Magotteaux la posibilidad de que existan trabajos	I	TODOS	

		pendientes en esta fecha. Magotteaux aprueba estas condicionantes			
A4	25/09	Se aprueba muestra de color kitchenette SW 6881	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	25/09
A5	25/09	Se aprueba el diseño del film tipo 2	I	Magotteaux Angelica Peñailillo	25/09

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02/10/12	Inicio: 10:30	Termino: 11:30	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 1			
TIPO	Visita Obra 9			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.