

FECHA 26/09/12

LUGAR Av. Corrientes 1696. C.A.B.A.

CLIENTE SAMSUNG

OBRA LOCAL COMERCIAL

Empresa

Samsung
Samsung
Contract
Contract
Contract

Email

f.acevedo@samsung.com
f.henjes@samsung.com
nsisto@contract.com.ar
kcontreras@contract.com.ar
mtabernero@contract.com.ar

Integrantes

Federico Acevedo
Francisco Henjes
Nestor Sisto
Karen Contreras
Maria Jimena Tabernero

TEMA

NOTAS

CCTV	Samsung confirmara en el día de hoy la ubicación y cantidad de cámaras de los tres pisos. La instalación de las mismas se realizará con dos caños, uno para tensión y otro para datos.
AIRE ACONDICIONADO	<u>PLANTA BAJA</u> Se definió en obra la ubicación de los dos equipos que entregará el propietario del edificio. El equipo de mayor tamaño, se colocará en las salas de reuniones. Por lo cual el cielorraso perimetral será de altura 2.30m para garantizar el espacio necesario entre el mismo y la losa. El retorno será por pleno. Contract se contacto con la gestora, dando por valido la altura mínima de 2.30m. El otro equipo, de menor tamaño, se colocará cercano al acceso (atención al cliente). <u>PISOS 3- 4</u> Se entregaron los planos a Eduardo Besuschio. Contract esta a la espera del layout de A°A° a fin de darle curso a este tema.

CIELORRASO	<u>PLANTA BAJA</u> Se modificara en sector de LifeStyle por la aparición de un caño que no puede moverse. Contract enviara plano. Samgun solicito tapas de inspección según A°A° en cielorraso continuo. Queda previsto solamente la ubicación de parlantes en sala de reuniones. <u>3 PISO</u> Por cuestiones operativas, se modifiko el cielorraso de Sala de Reuniones, pasando el mismo a ser modular. Se enviara plano.
CONTROL DE ACCESO	<u>PLANTA BAJA</u> Se definió la ubicación de los mismos en: puerta de acceso a local, puerta depósito a subsuelo, puerta corrediza, puerta cuarto de cableado. <u>PISOS 3- 4</u> Samsung debe indicar en donde se colocara el mismo.
DETECCION DE INCENDIO	Se colocarán detectores de humo siguiendo la reglamentación correspondiente. (superficie + áreas cerradas) Contract enviara los planos a Samsung para su aprobación.
ELECTRICIDAD	<u>PLANTA BAJA</u> A fin de que la instalación sea mas practica, se realizaran cajas de pase sobre mesas componibles, a saber: se calaran 3 mesas en sala de reuniones grande, 2 mesas en sala mas pequeña. Así mismo, este espacio contara con 5 cajas asano, mas tensión común sobre medianeras.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.