

INFORME DE REUNIÓN

N°13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 17-10-12	Inicio 18:30	Termino 20:00	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. De Obra Manuel Pizarro 2. Arq. Estefanía Mallea 3. Arq. Veronica Tarigo			
STARBUCKS	1. Sebastián Albers			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°5
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	17-Oct	o Se recorre la obra para constatar el avance	I	Contract / Starbucks	
A2	17-Oct	o Se observa que hay un desnivel entre nuevo piso de porcelanato y piso interior de baños. Contract estudiará las opciones para nivelar esto y presentará solución a Starbucks.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					

B1	17-Oct	- o Se revisa mail enviado por Saúl Palma solicitando cotizar distintos ítems: - o Sala servidores: solicitan cotizar opción piso técnico elevado - o UPS: Starbucks establece que se instalarán 2 UPS de 10 kva (monofásica) - o Puerta sala de servidores se solicita con doble chapa cerradura	P	Contract / Starbucks	
B2	17-Oct	- o Contract: agendar 1 reunión con nuestro especialista y la gente de IT de Starbucks para esclarecer estos temas. - o Temas: -ubicación aire sala servidores -cableados wifi / cámaras -piso falso o rack con bandeja elevada -puntos eléctricos de alarma sobre cielo falso -definir UPS (consumo, etc).	P	Contract	
B3	17-Oct	o Sebastián hablará con el edificio consultando si hay una conexión con alguna capacidad de emergencia para la oficina	P	Starbucks	
B4	17-Oct	o Contract consultar con edificio si hay una línea análoga para alarma.	P	Contract	
B5	17-Oct	o Ver posibilidad de dejar ducto para conexión TV cable en sala de reuniones y break room N°2.	P	Contract	
B6	17-Oct	o Tabique de madera con logo: Sebastián solicita muestras, para ver madera y tinte.	P	Contract	
B7	17-Oct	o Gráficas: Contract solicita que en el plazo de 2 semanas tener definidas las gráficas.	P	Starbucks	
C.-Definiciones generales					
C1	17-Oct	o Se presentan opciones de film. Opción 2 sería la más indicada, falta consultar con Starbucks. (se espera una respuesta para mañana).	P	Starbucks	
C2	17-Oct	o Se aprueba adicional 1ª (corrección del adicional 1).	R	Starbucks	
C3	17-Oct	- o Adicional 2 se aprueba, salvo los rubros de: - o Clima: Se pide revisar con la gente de clima el precio de la mano de obra e instalación. - o Audio y telón: revisar precio de mano de obra. Sebastián consultará con la gente de Starbucks si lo cotizado es lo	P	Contract / Starbucks	

		que Starbucks solicita.			
C4	17-Oct	- o Se aprueba adicional 3, revestimiento de madera y logo. Se acepta entrega fuera del plazo de entrega de la oficina. Falta definir si iría en horizontal o vertical las tablas, Sebastián consultará con Starbucks y dará definición. - o Se aprueba diseño repisas oficina de finanzas.	P	Starbucks	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-10-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro – Estefania Mallea – Veronica Tarigo			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.