

INFORME DE REUNIÓN

N°14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 23-10-12	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. De Obra Manuel Pizarro 2. Arq. Estefanía Mallea 3. Arq. Veronica Tarigo			
STARBUCKS	1. Sebastián Albers 2. Denis Orchard			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°6
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	23-Oct	o Se realiza recorrida por la obra. Se observan trabajos de empaste de muros, ductos y flexibles de aire acondicionado, trabajos de equipos de AC.	I	Contract / Starbucks	
B.-Requerimientos generales					

B1	23-Oct	- o Contract presenta propuesta de colores en tonos grises, manteniendo el color de pilares propuesto por Starbucks. - o Contract enviará mañana propuesta de colores e imágenes para ser estudiada por Starbucks.	P	Contract / Starbucks	
B2	23-Oct	o Día jueves se deberá tener colores definidos	P	Starbucks	
B3	23-Oct	o Starbucks solicita presupuesto por revestir en cerámica hasta altura 0.90 los baños, y cambiar el espejo por uno de todo el ancho de la pared.	P	Contract	
C.-Definiciones generales					
C1	23-Oct	- o Se presenta adicional 2 con los ajustes de mano de obra en clima y sist de audio/proyector. (contract solicitó a los subcontratos ajuste de precios de mano de obra/instalación). - o Item 6 proyector/audio falta aprobación por parte de Starbucks (Sebastián consultará). El resto del adicional 2 queda aprobado.	P	Starbucks	
C2	23-Oct	o Se presenta adicional 4. Ítems solicitados por la gente de IT de Starbucks. Sebastián revisará con el gerente de finanzas para revisar costos. Aún no aprobado.	P	Starbucks	
C3	23-Oct	o Se aprueba diseño de films para los vidrios interiores, no el vidrio de la puerta de acceso. Contract modificará el diseño y enviará nueva propuesta para el film de acceso principal (ver manual de marca, posibilidad de no tener la sirena y dejar las letras). Consultar con Soledad.	P	Contract / Starbucks	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	30-10-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro – Estefania Mallea – Veronica Tarigo			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.