

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente National Instruments
 Obra Oficina Edificio Las Artes, Torre 6, OF 304
 Superficie (M2) 230

Inicio 24 de agosto 2012
 Término 29 de octubre 2012
 Plazo 56 días

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Verónica Tarigo
 Carlos López
 Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria	29-10-12	0. General		2. Marcos y Puertas	Guardapolvos: ver detalles	1. Pendiente					
2	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción		6. Instalaciones	Iluminación: pasar adicional por cambiar luminarias a PL (cant 5)	2. Adicional					
3	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Sala de entrenamiento	6. Instalaciones	Audio: presentar opción de sist. De audio	1. Pendiente					
4	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Sala de entrenamiento	6. Instalaciones	Electricidad: cotizar zapatillas para conexión laptops en mesas de entrenam.	2. Adicional					
5	2. Provisoria	29-10-12	0. General		4. Revestimientos	Alfombras: ajustar remates contra fachada	1. Pendiente					
6	2. Provisoria	29-10-12	0. General		8. Otro	Cortinas: reemplazar barra por una entera	1. Pendiente					
7	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Lab	7. Muebles	1 mueble aéreo esta fuera de línea	1. Pendiente					
8	2. Provisoria	29-10-12	3. Open Plan		7. Muebles	revisar piezas con rallones	1. Pendiente					
9	2. Provisoria	29-10-12	3. Open Plan		8. Otro	Pizarra: limpiar fondo de pizarra	1. Pendiente					
10	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		6. Instalaciones	Cotizar una zapatilla para el rack	2. Adicional					
11	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción	Acceso	3. Cristales	Film: ver diseño y cotizar film	2. Adicional					
12	2. Provisoria	29-10-12	0. General	Salas de depósito	8. Otro	cotizar estanterías metálicas	2. Adicional					
13	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción		5. Pinturas	Cotizar repintar pared del fondo recepción en azul	2. Adicional					
14	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		2. Marcos y Puertas	ajustar guardapolvos al exterior	1. Pendiente					
15	2. Provisoria	29-10-12	5. Baños		8. Otro	falta cubrejunta pisos	1. Pendiente					
16	2. Provisoria	29-10-12	5. Baños		1. Obras Civiles	ajustar mesón (se corta)	1. Pendiente					
17	2. Provisoria	29-10-12	5. Baños		8. Otro	faltan espejos	1. Pendiente					
18	2. Provisoria	29-10-12	5. Baños		8. Otro	Iluminación: cotizar 1PL en cada baño en el sector de los espejos	2. Adicional					
19	2. Provisoria	29-10-12	0. General		5. Pinturas	ver retoques pintura (pasillo y kitchenette)	1. Pendiente					
20	2. Provisoria	29-10-12	0. General		8. Otro	Faltan papeleras	1. Pendiente					
21	2. Provisoria	29-10-12	0. General		8. Otro	Seguridad: ver carteles, señalética, extintores	2. Adicional					

22	2. Provisoria	29-10-12	4. Sala Reuniones		7. Muebles	ver diseño y cotizar sillón y mesa baja	2. Adicional					
23	2. Provisoria	29-10-12	4. Sala Reuniones		8. Otro	Alfombra: ajustar alfombra bajo centro de mesa	1. Pendiente					
24	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción		6. Instalaciones	ajustar difusores en cielo	1. Pendiente					
25	2. Provisoria	29-10-12	0. General		8. Otro	cotizar acrílicos para láminas decorativas	2. Adicional					
26	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción	Acceso	1. Obras Civiles	Hay que subir puerta de cristal	1. Pendiente					
27	2. Provisoria	29-10-12	1. Recepción	Acceso	8. Otro	cotizar timbre	2. Adicional					
28	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		6. Instalaciones	2 bolsas tornillos para el rack	1. Pendiente					
29	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		6. Instalaciones	revisar sonido UPS	1. Pendiente					
30	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		6. Instalaciones	anclar rack	1. Pendiente					
31	2. Provisoria	29-10-12	10. Sala Datos/ Servidor		6. Instalaciones	colocar sensor temperatura en UPS	1. Pendiente					
32	2. Provisoria	29-10-12	5. Baños		1. Obras Civiles	colocar mariposa	1. Pendiente					
33	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Sala de entrenamiento	6. Instalaciones	agregar punto de red en cielo	2. Adicional					
34	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Pasillo	6. Instalaciones	revisar punto de red en pasillo (estaría en sala de reuniones)	1. Pendiente					
35	2. Provisoria	29-10-12	3. Open Plan		6. Instalaciones	en pilar, en caja de abajo colocar 1 enchufe	2. Adicional					
36	2. Provisoria	29-10-12	0. General		7. Muebles	revisar detalles en mueble frente a lab	1. Pendiente					
37	2. Provisoria	29-10-12	3. Open Plan		6. Instalaciones	Punto de red: colocar caja dentro del cielo	1. Pendiente					
38	2. Provisoria	29-10-12	11 Otras	Sala de entrenamiento	8. Otro	para el sistema de sonido, colocar porta cpu o similar debajo de la mesa	2. Adicional					
39	2. Provisoria	29-10-12										
40	2. Provisoria	29-10-12										
41	2. Provisoria	29-10-12										
42	2. Provisoria	29-10-12										
43	2. Provisoria	29-10-12										
44	2. Provisoria	29-10-12										
45	2. Provisoria	29-10-12										