

INFORME DE REUNIÓN

N°16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 06-11-12	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. De Obra Manuel Pizarro 2. Arq. Estefanía Mallea 3. Arq. Veronica Tarigo 4. Arq. Claudia Mora			
STARBUCKS	1. Sebastian Albers 2. Denis Orchard			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°8
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	06-Nov	o Se habla sobre el plazo adicional, debido al retraso de llegada de racks, y adicionales solicitados en estas últimas 2 semanas.	I	Contract / Starbucks	
A2	06-Nov	o			
B.-Requerimientos generales					

B1	06-Nov	o Enviar muestra de ranuras en plancha del logo a Starbucks.	P	Contract	
B2	06-Nov	o Enviar a Starbucks color de madera en la cual se está realizando el mesón de la kitchenette.	P	Contract	
B3	06-Nov	o Enviar a Starbucks nueva alternativa de diseño logo acceso con la sirena al lado izquierdo.	P	Contract	
B4	06-Nov	o Se hace entrega de contrato de chilectra a Sebastian para que sea firmado por el ante notario mañana por la mañana.	P	Starbucks	
B5	06-Nov	o Ver adicional por canalización de control de acceso.	P	Contract	
B6	06-Nov	o Pedir certificado de garantía por conexión (cable gris) de cañerías eléctricas a escalerilla eléctrica.	P	Contract	
C.-Definiciones generales					
C1	06-Nov	o Se firman planos aprobados de films.	R	Contract / Starbucks	
C2	06-Nov	o Se define lamitech código "trigo 2120", en remplazo del que no llega en mueble kitchentte.	R	Starbucks / Contract	
C3	06-Nov	o Ojala en logo se defina esta semana, ya que Sebastian se va de viaje este sábado.	P	Contract	
C4	06-Nov	o Se define dejar sprinkle en sala de servidores.	R	Starbucks	
C5	06-Nov	o Closets de baño se realizan con la opción de armarlos en obra, quedando sin fondo y laterales.	R	Starbucks / Contract	
		o Revisar valor de esto.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-11-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°9			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro – Estefania Mallea – Claudia Mora			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.