

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 31-10-12	Inicio 10:00	Termino 10:30	
LUGAR	Av. Las Condes N°11.287, torre B, 3er piso.			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Veronica Tarigo 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Daniela Torres			
FIT	1. Juan de Solminihac			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°2
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos Generales
	C.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	31-Oct	o Se revisa carta Gantt. El avance a la fecha es: AVANCE REAL (%) C.GANTT (%) o Nivelación de piso85100 o Demoliciones20100 o Canalizaciones eléctricas3025 o Ductos de aire030 o Ductos de alcantarillado100100	I	Contract	

		- o Ductos agua P. 100 0 - o Tabiques una cara 100 0 - o Canalización por tabiques 80 0			
B.-Requerimientos generales					
B1	31-Oct	o Eliminar tabique de sala de reuniones contigua al hall de acceso para ser reemplazado por un tabique de vidrio, dejando una mocheta de 85 cm en el lado norte contra tabique de baño.	P	Contract	
B2	31-Oct	o Contract contactará a Fondo Independencia por definición del hall de acceso.	P	Contract	
B3	31-Oct	o Contract averiguara por una alternativa de BPC de aluminio que vaya por las oficinas en forma paralela al ventanal de fachada.	P	Contract	
B4	31-Oct	o Contract averiguara con Administración del Edificio, por el motivo y objetivo de la iluminación perimetral, con linestras.	P	Contract	
B5	31-Oct	o Se consideraran dos muebles en pasillo baños/caja.	P	Contract	
C.- Definiciones Generales					
C1	31-Oct	o El cielo duro de la recepción junto con la sala de reuniones contigua, será uno solo a una altura igual a la del dintel.	I	Contract	
C2	31-Oct	o Habrán tres controles de acceso a los recintos: uno en el acceso-recepción, otro en la puerta de separación entre oficina técnica y zona público, y otro en la sala servidores.	I	Contract	
C3	31-Oct	o Habrán diferentes alturas de cielos falsos: - H.: 2,55 m : sala de reuniones, oficinas, mesa de dinero y cocina, - H.: 2,45 m : recepción, sala reuniones contigua, pasillos interiores, open plan, bodega y caja H actual : baños	N	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	07-11-2012	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Av. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Veronica Tarigo – Cristian Alvarado – Daniela Torres – Claudia Mora			
CLIENTE	Juan de Solminihac – Horacio Yenaropulos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.