

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 4
Fecha	15-11-2012	Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 16:30
Lugar:	Obra	Reunion semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Pablo Ceppi

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	cocina/ kitchenette	Puerta de coffe	El cliente solicita evaluar poner puerta en coffe o traspaso de recepcion a open plan. Se debe presentar alternativa en elevacion o 3d. Plazo maximo 5 dias para cerrar definicion.
Proyecto	Instalaciones sanitarias	Baños	Artefactos de baños	Se deben presentar muestras de granito y madera para cubierta de vanitorio. Enviar muestras para cerrar definicion del cliente.
Proceso	Mobiliario	sala reuniones	Mesas	El cliente informa que la definicion de las mesas de entregara el lunes 20-11-12. Estas mesas no estan consideradas en el plazo del mobiliario ya comprado.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	Privado, vp, gerencia.	Puertas correderas	Se define rasgo de puerta corredera de 1.50m. Libre. Se debe actualizar layout.
Proceso	General	General	Presupuesto adicional	El cliente firma el presupuesto adicional por diferencial de mobiliario y sillas.
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Adicional pto electricos	Considerar : para impresora de recepcion. - 1 pto de dato - 1 pto de fuerza Estos deben ir en la muro trasero de mueble de guardado. El mueble debe considerar pasacable.
Proyecto	General	open plan	Mueble de apoyo de planera	Se debe presentar solucion de mueble con elemento adicional para plano A0. Presentar plano de montaje y desmoantaje de esta solucion.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Nombres de recintos	Se solicita al cliente informar detalle de nombre de recintos para privados y salas de reuniones.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Imágenes para graficas	Se solicita a cliente enviar graficas en archivo digital de imágenes para muro curvo.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Adicionales Electricos impresoras	- Se debe cambiar ubicación de la impresora en open plan. Considerar punto de dato y fuerza en nueva ubicación. - Ademas considerar puntos adicionales para VP, Gerencia y staff. Total 4 puntos nuevos

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	General	Adicionales Electricos	Felipe Hormazabal	Hacer ppto por 5 puntos adicionales de voz y fuerza para impresoras.	22-11-2012
General	open plan	Actualizar layout	Mariano Moreno	Actualizar layout con puertas correderas de 1.50m., y propuesta de puerta para coffe. Considerar ubicación de control de asistencia.	22-11-2012
Instalaciones sanitarias	baños	Terminaciones baños	Ignacia Barros	Enviar muestras de granito y madera para cubierta de vanitorio	20-11-2012
Mobiliario	open plan	Mobiliario planera	Mariano Moreno	Presentar solucion de mueble con elemento adicional para plano A0. Presentar plano de montaje y desmontaje de esta solucion.	22-11-2012
Gráfica y señalización	General	Nombres salas de reunion y privados	Pablo Ceppi	Enviar nombres para salas de reunion y privados.	22-11-2012
Gráfica y señalización	General	Imágenes digitales	Pablo Ceppi	Se solicita al cliente enviar archivos de imágenes para graficas de muro curvo.	22-11-2012

Próxima reunión

Fecha	22-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra	Reunion semanal			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.