

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 5
Fecha	23-11-2012	Hora Inicio: 10:30 Hora Término: 11:30
Lugar:	Obra	Reunion Semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Pablo Ceppi
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	El DDOO informa de los avances de obra: - Instalaciones en fase final. Electricidad / Clima / Seguridad. - Se termino partida de tabiques estructurales.
Proyecto	Mobiliario	General	Sillas para entrega provisoria	El cliente solicita el prestamo o arriendo de sillas para la entrega provisoria.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Presupuesto Electrico	Se debe enviar presupuesto electrico con temas indicados por IT y adicionales de puntos de impresoras.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Controles de accesos	Cliente solicita Indicar en el layout la ubicacion de los controles de acceso en entrada de la oficina y en sala de server. Queda pendiente la definicion de si se utilizara control Biometrico o con tarjeta. Se deben enviar fichas al cliente.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Definiciones de mesas	El Cliente informa que a la fecha no tiene resolucion respecto de las mesas de salas de reunion. Informa que visitara el showroom nuevamente.
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Cotizacion de sistema de video camara	El cliente solicita cotizar sistema de citofono con video camara para la recepcionista.
Proyecto	General	General	Pizarras de cristal	Se realiza revision de las ubicaciones de las pizarras de cristal en los distintos recintos. - Se debe actualizar layout con esta informacion. - Para el recinto del VP se debe presentar la elevacion del muro que soporta el LCD y la pizarra de cristal.
Proyecto	Clima	General	Ubicación de termostatos	Se realizar revision de la ubicación de los termostatos. - El cliente solicita cambiar ubicación de termostato en oficina del vp.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Punto electrico	Se debe adicionar pto para impresora en la bandeja del recinto de staff.
Proyecto	General	sala reuniones	Ubicación pizarra de sala de reunion	El cliente solicita revisar alternativas para generar soporte para la pizarra de cristal. Se evalua la opcion de cambiar cristal por tabique.

Proyecto	Obras Civiles	sala reuniones	Sala de 8p	En la sala de reunion se deben recubrir el pilar y muro con volcanita de 10mm para evitar canteria.
----------	---------------	----------------	------------	---

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	General	Presupuesto Adicional II	Felipe Hormazabal	Presentar ppto adicionales electricos	29-11-2012
General	General	Actualizar Layout	Mariano Moreno	Actualizar layout con definicion de sala de reunion de 8p, ubicaci3n de pizarras en cada recinto, ubicaci3n de impresoras en open plan y privados.	29-11-2012
General	General	Elevacion	Mariano Moreno	Presentar Elevacion de muro lcd / pizarra oficina VP	29-11-2012
General	General	Fichas de control de acceso	Ignacia Barros	Enviar fichas de control de acceso	29-11-2012
General	General	Mobiliario	Ignacia	Realizar gestion de prestamo o arriendo de sillas para la entrega de la obra	29-11-2012

Pr3xima reuni3n

Fecha	29-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reuni3n. En caso de cualquier observaci3n al contenido de la presenta Acta de Reuni3n, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entender3 por aprobada.