

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 4 Obra
Fecha	16-11-2012	Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:30
Lugar:	Obra	Reunion Semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Cristian Knaack, Daniel Rosende, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Pamela Palma
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO Informa avance de Obra: - Avance en canalizacion por cielo - Instalacion de ducteria de clima - Canalizacion y cableado de deteccion. - Preparacion de muro y vigas para pintura.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Grafica	Se solciita al cliente manual de marca.
Proyecto	Iluminación	General	Estudio de iluminacion LED	Se acuerda envio de estudio de iluminacion led, proyeccion, presupuesto y analisis de lux.
Proyecto	Equipos complementarios	Sala de Reunion	Equipos de sala de reunion.	Se debe actualizar layout con ubicación de pantallas y camara de sistema de video conferencia. - Pantallas juntas y simetricas. - Ajustar ubicación de mesa de sala de reunion.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Gabinete de guardado	Cliente solicita consultar por costo de mueble de guardado de sala de reunion que no fue cotizado, dado que no esta en layout pero si en imágenes 3D.
Proyecto	Mobiliario	bodega	Diseñar y Cotizar mueble de bodega	Cliente solicita propuesta para muebles de guardado para la bodega. Considerar ubicación de ducto existente. Debe quedar integrado al mobiliario.
Proceso	Pinturas y revestimientos	General	Muestras de Pintura en Obra	Se realiza muestras de pintura en obra. Rojo y azul corporativo. Estas son aprobadas por el cliente.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillas area de espera	Cliente entrega imágenes referenciales de sillas a proponer para area de espera. Se deben presentar alternativas dentro del rango de precio especificado en el presupuesto de Obra.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	General	Grafica	Chistian Knaak	Se solciita al cliente manual de marca.	20-11-2012
Iluminación	General	Iluminacion	Claudio Zuñiga	Entregar estudio de Iluminacion LED	19-11-2012
Equipamiento	Sala de Reunion	Equipamiento	Pamela Palma	Actualizar layout con ubicación de pantallas y camara de sistema de video conferencia	23-11-2012
Mobiliario	bodega	Bodega	Pamela Palma	Propuesta de mueble de bodega	23-11-2012
Mobiliario	acceso/ recepción	Area de Espera	Pamela Palma	Realizar propuesta de sillas	23-11-2012
General	General	Tabiques medianeros	Ignacia Barros	Entregar llaves e informe de tabiques medianeros al dueño del piso.	19-11-2012
General	General	Presupuesto adicional de Obra	Mauricio Garrido	Desarrollar presupuesto adicional de Obra	19-11-2012

Próxima reunión

Fecha: 23-11-2012 Desde: 15:30 Hasta: 17:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.