

### Antecedentes de la obra

|             |                                         |                     |                 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ciente      | SMA SOLAR TECHNOLOGIES                  | Fase:               | 4. En Ejecución |
| Obra:       | 7218- SMA 1                             | Inicio Obra:        | 18-10-2012      |
| Ubicación : | Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes | Entrega Provisoria: | 04-01-2013      |

### Antecedentes de la reunión

|                |                 |                                        |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Reunión:       | Reunion de Obra | Reunion 5 Obra                         |
| Fecha          | 23-11-2012      | Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 17:00 |
| Lugar:         | Obra            | Seguimiento Semanal                    |
| Observaciones: |                 |                                        |

### Asistentes

Asistentes: Daniel Rosende, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Pamela Palma

### Declaraciones y definiciones

| Tipo     | Rubro                 | Recinto           | Referencia                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | Cielos modulares      | open plan         | Ajuste a propuesta            | Se debe realizar propuesta para el cielo del open plan, dado que la solcuion propuesta no es factible de desarrollar. El proveedor informo que dicha solucion afecta el buen funcionamiento del sistema de clima en el area.       |
| Proyecto | General               | General           | Presupuesto adicional de Obra | Se presento al cliente el presupuesto adicional de obra I. Se debe enviar actualizacion con las partidas aprobadas. Revisar forma de pago según estados de pagos contractuales del ppto de obra y descuento en item de beneficios. |
| Proyecto | General               | acceso/ recepción | Propuesta de sillas           | Se realiza presentacion de sillas para area de espera. Estas son aprobadas por el cliente.<br>Silla Modelo BETA / tapiz Rojo / Patas cromadas                                                                                      |
| Proceso  | Mobiliario            | bodega            | Estantes                      | Se realiza propuesta de estantes para bodegas. Se debe cotizar para presentar en la proxima reunion.                                                                                                                               |
| Proceso  | General               | General           | Avance de Obra                | El DDOO informa los avances de obra:<br>- Avance de ducteria en clima<br>- Avance de pintura en muros<br>- Instalacion de pavimentos en bodega y server.                                                                           |
| Proceso  | Tramitación municipal | General           | Firma de expediente           | Se acuerda con el cliente el retiro de la carpeta para modificar documentos y firmas.<br>Esta debe ser entregada al cliente a la brevedad para la gestion de formas por parte del dueño.                                           |

### Compromisos

| Rubro                  | Recinto   | Referencia         | Nombre         | Tarea                                               | Para       |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Gráfica y señalización | General   | Propuesta grafica  | Pamela Palma   | Se debe realizar propuesta de grafica               | 29-11-2012 |
| Cielos modulares       | open plan | Propuesta de cielo | Pamela Palma   | Se debe presentar propuesta para cielo de open plan | 28-11-2012 |
| General                | General   | Presupuesto        | Ignacia Barros | Se debe entregar ppto actualizado.                  | 26-11-2012 |

|                       |         |                      |              |                                                   |            |
|-----------------------|---------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| Mobiliario            | bodega  | Fichas de estantes   | Pamela Palma | Se debe enviar ficha de estantes para la bodega   | 28-11-2012 |
| Tramitación municipal | General | Expediente municipal | Pamela Palma | Se debe entregar expediente municipal para firmas | 28-11-2012 |

### Próxima reunión

Fecha 30-11-2012 Desde: 15:30 Hasta: 16:30

Lugar: Obra

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*