

FECHA 19/12/12

LUGAR

CLIENTE Samsung Argentina

OBRA San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.

Empresa

Email

Integrantes

Samsung Argentina
Contract
Contract

f.acevedo@samsung.com
kcontreras@contract.com.ar
nsisto@contract.com.ar

Federico Acevedo
Karen Contreras
Néstor Sisto

TEMA	NOTAS
AIRE ACONDICIONADO	<u>Trabajos de aire acondicionado:</u> Temas acordados: -Termostatos en PB, 3 y 4 piso. -Ubicación de equipos splits de Server en 3 y 4 piso. Temas faltantes: -Toma exterior en planta baja -Provisión de equipos en planta baja -Provisión y colocación de conductos en 3 y 4 piso -Provisión y colocación de equipos en 3 y 4 piso

No se cumplieron con los plazos de trabajos en planta baja.

Contract solicita terminar los trabajos de 3 y 4 piso para el 23/10 para poder entregar la obra el 23/11.

Si la finalización de los trabajos del A°A° es una semana mas tarde 30/10, entregaremos los pisos quedando los pendientes de pintura, grafica, los frentes de oficinas, las puertas y temas menores pero con las oficinas operativas. Si el atraso es mayor, sumar 30 días a la finalización del aire acondicionado, más el adicional por la extensión del director de obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.