

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 8
Fecha	11-12-2012	Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:30
Lugar:	Obra	Reunion Semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Pablo Ceppi

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	sala datos/servidor	Sala de Servidor	- Se realiza revision de dimensiones de sala de servidor con area de IT de Atiaia. - Se valida ubicación de equipos de la sala. Rack de comunicaciones / Bastidor / UPS. - Se solicita elevacion de equipos switch, patchpanel, ordenadores al area de IT.
Proyecto	Equipos complementarios	General	Camaras web para lcd	Se debe evaluar factibilidad de camaras web en pantallas lcd. Cotizar.
Proyecto	General	sala datos/servidor	Enchufes de seguridad sala server	El cliente solicita informacion de enchufes de seguridad marca similar a la especificada por Brasil. Marcas estek Esta sera remplazada por Legrand o Iden marcas que tienen el mismo estandar.
Proyecto	General	sala datos/servidor	Enchufes de Swiitch sala de server	Se consulta al cliente por definiciones de enchufes de swiitch. Cliente informa que consultara al proveedor de Brasil. Esta partida la provee el cliente.
Proyecto	Pavimentos	General	Orientacion de alfombra	Cliente plantea inquietud respecto de la instalacion de la alfombra. Se revisara el tema el lunes 17-12-12. Se debe enviar planta de pavimento.
Proyecto	General	General	Presupuesto adicional de obra II	Se entrega ppto adicional II modificado. Se incluyo cuadros por pizarras de cristal, tabiques etc. Se espera aprobacion formal por parte del cliente.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	sala datos/ servidor	servidor	Area IT	Enviar elevacion de equipos switch, patchpanel, ordenadores al area de server.	20-12-2012
General	sala reuniones	pantallas lcd	Felipe Hormazabal	cotizar webcam	20-12-2012
General	sala datos/ servidor	enchufes de seguridad	Felipe Hormazabal	Enviar informacion de enchufes de seguridad	20-12-2012
General	General	alfombra	Mariano Moreno	Enviar planta de pavimento	11-12-2012
General	General	presupuesto	Pablo Ceppi	Se espera aprobacion formal del presupuesto por parte del cliente.	12-12-2012

Próxima reunión

Fecha 17-12-2012 Desde: 12:30 Hasta: 13:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.