
CINEMARK

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 12

p/ CINEMARK: Andrés Carmona

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Valentina Supán

04/12/2012

DEFINICIONES:

- **INSTALACIÓN ELÉCTRICA:** Se aclara que se cotizo solo la instalación nueva para el sector que corresponde a la etapa 1; mientras que para el resto de las etapas se considero la readecuación de las instalaciones existentes.
- **ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN:** Para poder comenzar con la instalación de los artefactos de iluminación, CONTRACT solicita para el día lunes 10/12 la entrega de los mismos.
- **BAÑOS:** Se aprobaron los presupuestos:

N° 1150/1/1/1 correspondiente a los trabajos a realizar en los baños. Facturaremos el mismo a la empresa HOYTS.

N° 1150/1/1/3 correspondiente a los tabiques divisorios. Se adjunta el mismo a la siguiente minuta.

Se definieron los pisos en gris, los muros en blanco y los tabiques divisorios en gris ceniza, a 0,12 m respecto al nivel del piso.

- **CINEMARK** aprueba la compra de la silla India (para los puestos operativos). Las sillas se entregaran en etapas.
- **CORTINAS:** Se aprobaron las cortinas rollers Screen 3% en GRIS.
- **SALA DE MAQUINAS ETAPA 1:** Se colocaran dos tubos de iluminación.
- Contract solicita que se entregue para la semana que viene el Rack de telefonía.
- **ALFOMBRA:** Indicamos que la alfombra correspondiente a la etapa 1 se entregara el día 14/12. Luego de la instalación de la alfombra se armaran y cablearan los puestos de trabajo. Por lo cual, la entrega de la etapa 1 se realizara el 21/12.
- Debido a la demora por la entrega de la alfombra y por los trabajos realizados en el piso de madera existente, trataremos de realizar las etapas 4 y 5 simultáneamente.
- **RR HH:** Al comienzo de la etapa 2 se deberá considerar el cierre del sector.