
CINEMARK

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 14

p/ CINEMARK: Andrés Carmona

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Valentina Supán, Ana Pees

18/12/2012

DEFINICIONES:

- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: se solicita la entrega de los mismos para su correspondiente instalación (etapa 1).
- ENTREGAS PROVISORIAS: se realizaran actas de entregas provisorias en cada etapa finalizada.
- MUESTRAS: se aprobaron las muestras presentadas del piso porcellanato y el cerámico para colocar en los baños.
- Las cajas fuertes ubicadas en la oficina de Tesorería deberán apoyarse sobre el piso de concreto, por lo cual se reverá la ubicación proyectada.
- CIELORRASO: se solicitan las placas del cielorraso modular para completar la etapa 1.
- Los muebles de guardado de la oficina del Gerente General deberán para el día jueves 20/12, vaciarse para poder trasladarlos.
- Se deberá presentar un presupuesto para reemplazar el vidrio ubicado en la ventana contigua al deposito (etapa 1).
- VINILOS: se presentaron las muestras de los vinilos para los frentes de vidrios:

Oficina Gerente General: Vinilos plenos de piso a techo

Privados: Opción 1

Recepción: Opción 1 (en vidrios que dan al patio interno)

Sala de reunión principal: Opción 1

Coffee: Diseño de vinilos con números en positivo

Salas de reunión chicas: Diseño de vinilos con números en negativo. En las ventanas que dan al patio interno no se colocaran vinilos