

Antecedentes de la obra

Ciente	VINILIT	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°2	Coordinación inicio obra	
Fecha	02-01-2013	Hora Inicio:	10:00 Hora Término: 11:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Fernando Muñoz, Loreto Chavez, Manuel Pizarro, Rodrigo Escobar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Horarios	Vinilit trabaja en horario administrativo de 8:30 a 17:30 hrs. La planta trabaja 24/7.
Proceso	General	General	Horarios	Vinilit pide que se informe el día anterior (adjuntando listado de personas) cuando Contract necesite trabajar en horario nocturno o fines de semana.
Proceso	General	General	Induccion	Vinilit informa que toda persona que trabaje en la obra debe tener inducción por parte de S&H Vinilit. Esto debe coordinarse con 1 día de anticipación (por mail antes de las 15:00 hrs).
Proceso	General	General	Area de trabajo	Vinilit designa in situ 5 estacionamientos para uso de Contract.Zona de carga y descarga y acopio de escombros.Zona permitida para fumar y accesos permitidos para personal de Contract.
Proceso	General	General	Cierre Obra	Se revisa y demarca in situ cerramientos de obra que permitirán aislar zona a intervenir.
Proceso	General	General	Despeje de obra	Vinilit indica que despejará la mitad del terreno a intervenir el día miercoles 2-01-13 y la otra mitad el día 03-01-13.A más tardar el día 04-01-13 debería estar 100% disponible la cancha para iniciar trabajos de demolicion y desarme.
Proceso	General	General	Demolición	Contract indica que iniciará demoliciones y desarmes el día 03-01-13, comenzando por la primera zona despejada indicada in situ por Vinilit.
Proceso	General	General	Colación	Vinilit indica a Contract la prohibicion de almorzar en la obra. Se debe evaluar solución de almorzar en zona delimitada de casino Vinilit con comida propia. Este punto no fue mencionado con anterioridad
Proceso	General	General	Cierre	Se firma presupuesto, carta gantt y layout asociado para formalizar cierre. Firman Fernando Muñoz y Rodrigo Escobar por parte de Vinilit
Proceso	General	General	Ingreso	Vinilit entrega documento con exigencias para el ingreso de sub contratos.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General		Manuel Pizarro	Enviar por mail horario trabajo Contract	04-01-2013
General	General	Colación	Fernando Muñoz	Gestionar lugar donde almorzar	04-01-2013
General	General	EETT	Loreto Chávez	Mandar EETT Proyecto	04-01-2013

Próxima reunión

Fecha 04-01-2013 Desde: 11:00 Hasta: 11:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.