

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°3	Reunión de avance de obra	
Fecha	04-01-2013	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Fernando Muñoz, Loreto Chavez, Manuel Pizarro, Maria Paz Valderrama, Osvaldo Soto

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Procedimientos trabajo	Contract se reúne con María Paz Valderrama jefa departamento prevención de riesgos de Vinilit para informarse de los procedimientos de trabajo a cumplir. Vinilit informa de la necesidad de pedir permiso de trabajos en altura diariamente, permiso de trabajos en caliente (casos puntuales), trabajos eléctricos (casos puntuales).
Proceso	General	General	Procedimientos de trabajo	Contract se informa por primera vez de todos los procedimientos a cumplir, no existe claridad absoluta de los requisitos por lo que se acuerda hacer una reunión semanal (miercoles a las 11) exclusiva para planificar los trabajos a realizar con 1 semana de anticipación. En esta reunión Contract informará a Vinilit los trabajos planificados para realizar y Vinilit informará a Contract los procedimientos de trabajo que debe cumplir.
Proceso	General	General	Procedimientos de trabajo	Vinilit informa que pedirá certificaciones de personal eléctrico (sec) y personal que ejecute trabajos de soldadura.
Proceso	General	General	Procedimientos de trabajo	Vinilit solicita a Contract que no haya gente trabajando sin un supervisor permanente.
Proceso	General	General	Procedimientos de trabajo	Vinilit solicita a contract hacer charlas diarias de 5 minutos.
Proceso	General	General	Procedimientos de trabajo	Se acuerda que personal de Contract debe almorzar en el casino de Vinilit. Las opciones son comprar el almuerzo o calentar su propia comida.
Proceso	General	General	Despeje	Se recorre la obra, hay muebles sin retirar, plantas, cuadros, maquina vending, cajas etc. Contract colaborará con el desarme de los muebles que estén empotrados.
Proceso	General	General	Despeje	Vinilit se compromete a desocupar lo que queda pendiente en el sector del acceso y sector ventas a más tardar el 4-01-13
Proceso	General	General	Despeje	Vinilit se compromete a desocupar lo que queda pendiente en el sector operaciones comerciales a más tardar el lunes 7-01-13
Proceso	General	General	Acceso	Contract solicita que se le entreguen las llaves de los baños y llaves del acceso lateral.

Proceso	General	General	Acceso	Vinilit se compromete a repetir el informativo a personal Vinilit para que no sigan circulando por la obra. La única excepción son los administrativos de cobranza que pueden acceder por acceso lateral.
Proyecto	General	General	Puerta acceso principal	Se dea constancia que puerta protec de acceso tiene algunas zonas picadas.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.