

COMITENTE: NEXTEL
 Fecha: 19/09/2008
 MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Trámite de solicitud de T3 en EDELAP.	11/07/08	Silvina Ramos	En trámite-No está autorizado el retiro del material.
Solicitamos nos envíen las dimensiones de los tesoros a inst. en el local.	12/09/08	Silvina Ramos	Aguardamos respuesta
Firma del contrato de Locación de Obra	08/08/08	Contract	Se firmó el día de ayer.
MEDRANO			
Nuevos puesto de trabajos en oficina de PA, y 2 Internos de cortesía	11/09/08	Marcelo Manobla	Aprobado los trabajos. Realizado. Se enviará adicional
Entrega de Muebles restantes por parte de Interieur Forma.		NEXTEL	Se entregaron en parte. Aún estamos reclamando algunos detalles
Sillas Altas de Cajero	10/09/08	NEXTEL	Están en obra
Cámaras de CCTV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Colocadas
Remodelación de la Góndola. Es un suministro de Nextel		D.O.	Realizado
Tapacantos de los muebles de IF		NEXTEL	Realizado
Aprobación de demasías de Obra trabajos varios (estructura, porcellanato, iluminación, sist de seguridad, cambio de ascensor, etc)	14/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Aprobación de demasia por porta CPU.	29/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Cortinas	14/09/08	Claudio Bianco	Cortinas rollerscreen en ventana lateral de fachada, despachos en PB y PA.Se enviará adicional.
BELGRANO			
Entrega de Muebles restantes por parte de Interieur Forma.		NEXTEL	Se entregaron
Sillas Altas de Cajero	10/09/08	NEXTEL	Entregadas
Cámaras de CCTV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Se instalaron
Provisión de la Góndola. Es un suministro de Nextel		D.O.	No hay datos
Tapacantos de los muebles de IF		NEXTEL	Finalizado
CableVisión. Es un suministro de Nextel		D.O.	No hay datos
Turnero y TV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Instalado
Revisión de demasías y economías de obra		Contract	Aprobado técnicamente.
Aprobación de demasia por porta CPU.	29/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Aprobación de demasías Medianera	17/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Solicitud de cambio de ubicación de Gerencia	06/09/08	Mario	Estamos preparando el presupuesto.
Solicitud de presupuesto por el cambio de vidrios	17/09/08	Claudio Bianco	Esperando especificaciones sobre el color.
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	17/09/08	Claudio Bianco	Preparando alguna alternativa
Solicitud de ploteo para el pañol	17/09/08	Claudio Bianco	Preparando alguna alternativa
Solicitud de cambio de fondo de la "R" en el logo corporóreo	17/09/08	Claudio Bianco	Se enviará presupuesto
CERRITO			
OBRA			En el día de hoy comienzan los trabajos.