

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°5	Reunión de avance de obra	
Fecha	11-01-2013	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 3:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Fernando Muñoz, Loreto Chavez, Manuel Pizarro, Osvaldo Soto, Rodrigo Escobar, Veronica Tarigo

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción		Contract aclara que la distancia libre que queda en el acceso desde el mueble de recepción a la pared, es de 1,20m para circulación. Esto esta de acuerdo a la reglamentación de evacuación.
Proyecto	Mobiliario	General	definición colores muebles	Se definen terminaciones de lamitech en muebles: -Escritorios tipo gerencial: grey oak -Muebles guardado en privados: grey oak. -Muebles aéreos en privados: grey oak -Mesas de reunión y muebles en sala de reunión: grey oak - Estaciones tipo bench: cubiertas gris humo -Cajoneras en bench; laterales en gris humo, frentes en blanco vainilla. -Cajoneras en privados: completas en grey oak. -Muebles de guardado en open plan: laterales en gris humo y puertas en blanco vainilla. - Se definen colores de lockers.
Proyecto	General	General	Definición ubicación tablero	Se define ubicación de tablero (en mueble lockers).
Proyecto	Instalaciones electricas	General	ubicación interruptores	Se mantendrá la altura propuesta de tabiques + vidrio. Las canalizaciones para interruptores serán realizadas por piso y se ubicarán los mismos a la altura del tabique (bajo 1m). Se colocarán a continuación de la puerta (estando abierta).
Proyecto	Clima	General	ubicación termostatos	Se define ubicación de termostatos: - 1 por cada privado (serán inalámbricos) - 1 en sala reuniones grande - 1 compartido para sala reuniones chica - 1 compartido jefe operaciones y asist. Técnica (termostato en oficina jefe)
Proyecto	Instalaciones electricas	General		Se definen puntos de eléctrica y datos. A pedido de Vinilit se agregan puntos (adicionales al proyecto y presupuesto original). Se actualiza plano con detalle de pto.

Proyecto	Mobiliario	área copias		A pedido de Vinilit se crea un mueble y sector de copy. Contract ajustará proyecto y elaborará adicional mueble y pto de eléctrica y datos.
Proyecto	Pavimentos	General		Se definen sectores de pavimentos. Contract se compromete a buscar otra opción de porcelanato (no hay en stock el propuesto).
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Interruptores	Se define ubicación de interruptores y circuitos por área.
Proyecto	Obras Civiles			La puerta hacia el sector que no será habilitado se eliminará. Se cerrará el tabique con placa de yeso.
Proyecto	Clima	otro	ubicación equipos	Se define ubicación equipos exteriores de clima y radiers.
Proyecto	Equipos complementarios	sala reuniones		La sala de reuniones grande llevará telón + proyector. (Vinilit suministrará el proyector). Se define ubicación de telón en la pared del fondo con la ventana. (Vinilit suministrará cortina blackout).

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General		Carlos Lopez	entregar a Vinilit carpeta de EETT, con legajo de planos y especificaciones técnicas de los materiales a emplear. Enviar detalle de alfombra, porcelanato y vinílico para que Vinilit pida muestras. Ver alternativa de porcelanato.	18-01-2013
General	General		Manuel Pizarro	entregar a Vinilit pedido de materiales de: piso vinílico, alfombra y porcelanato. Entregar pedido de cielo americano	18-01-2013
Mobiliario	acceso/recepción		Carlos López	proponer otra solución de diseño para el acceso. No se realizará el tabique lateral con tubos, ver otra opción de tipo palillaje. La nueva propuesta debe contemplar generar algún tipo de techo que de sombra al escritorio de recepción.	25-01-2013
Gráfica y señalización	acceso/recepción		Rodrigo Escobar	Vinilit enviará a Contract nuevo logo	21-01-2013

Próxima reunión

Fecha	21-01-2013	Desde:	9:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.