

INFORME DE REUNIÓN

Nº27

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 29-01-13	Inicio 15:00	Termino 16:30	
LUGAR	Rosario Norte 407 piso 15			
TIPO	Sala Server			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristián Alvarado 2. Barbara Mac Cawley 3. Claudio Perez (SEC)			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade			
COMTECSA	1. Roberto Barias 2. Rodrigo Gomez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Sala Server
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos B.- General C.- Otros

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos					
A1	29/01	Desde el tablero general se alimentará a Sala Server	I	Contract	
A2	29/01	Requerimiento Electrico de Sala Server - Optimo, 40 KVA, Empalme de 3 x 63 - Funcional, 30 KVA, Empalme 3 x50	I	Comtecsa	
A3	29/01	Tablero con 2 arranques, uno tablero y otro UPS	I	Comtecsa	

A4	29/01	○ Circuitos de Tablero • Luz con Respaldo UPS • Control de Acceso sin respaldo UPS • Rack Piso 14 con Respaldo UPS • Enchufes en Sala sin Respaldo UPS • FM200 con Respaldo UPS	I	Comtecsa	
A5	29/01	○ Diagrama Unilineal y layout de Sala con propuesta de ubicación de UPS y Rack de comunicaciones.	P	Comtecsa	01/02
A6	29/01	○ Se consultará necesidad de refuerzo de losa con Calculista de Edificio. Peso a considerar por Rack : 600 Kg	I	Contract Cristian Alvarado	
A7	29/01	○ Rack de Comunicaciones Piso 15 en Sala Server. Rack de comunicaciones Piso 14 en sala de enlace. Estos dos serán conectados mediante fibra optica de 50 micras.	I	Caterpillar Delx Andrade	
A8	29/01	○ Cableado Inter Rack se solicita sea Categoría 6 A Systimax	I	Caterpillar Delx Andrade	
A9	29/01	○ Energia solicitada para unidades exteriores de Clima sala server será de 2 x 10 amperes	I	Comtecsa	
A10	29/01	○ Contract deberá proporcionar las siguientes condicionantes a Comtecsa: ○ Energia según potencia dados en esta minuta. ○ Pasadas a muros efectuadas ○ Agua para Clima ○ Despiche para Clima ○ Refuerzo de losa si fuese necesario	I	Comtecsa Contract	
B.- General					
B1	29/01	Carta de respaldo y garantía por parte de Schneider a Comtecsa	P	Comtecsa	01/02
B2	29/01	○ UPS Será sólo para sala de Servidor	I	Caterpillar Delx Andrade	
B3	29/01	Sala no tendrá como back up clima de oficinas por ser sala cofre. Delx Andrade está de acuerdo con esto.	I	Contract Caterpillar	
B4	29/01	○ Se confirmará si los puestos tipos tendrán un solo punto de dato o dos.	P	Caterpillar Delx Andrade	30/01
B5	29/01	○ Se enviará a Comtecsa los Arranques que deberán ser considerados para FM200	P	Contract Cristian Alvarado	30/01
B6	29/01	Importación de Equipos Sala Server: 60 días Plazo maximo de Orden de Compra es 5 de Febrero 2013	I	Comtecsa	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio:A definir	Termino: A definir	Duración: A definir
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.