

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°6	Reunión de avance de obra	
Fecha	24/01/2013	Hora Inicio:	18:00 Hora Término: 21:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Validacion Cambio Materiales		

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Puertas	Cliente aprueba cambio de puertas pintadas por puertas en lamitech mismo color definido para mobiliario a costo de Contract
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Control Acceso	Se solicita Cotizar 2 reubicaciones de puntos de acceso y 3 nuevos
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Wifi	Se da ubicación a los 2 puntos de wifi, los cuales se deberan cotizar
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	Reubicacion temporal	se solicita reubicar temporalmente a la secretaria mientras se arman las obras civiles del servidor
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Pach Panel	Se solicita cotizar Pach panel multimar de 24
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Puntos	Se reubican puntos faltantes: - 5 pto.s en piso 8 en sala de reuniones + HDMI+VGA - 1 pto. En sala de reuniones pequeña - 3 puntos para impresión en P8 - 2 puntos para impresión en P4
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Puntos	Se solicita cotizar: - 3 enchufes en kitchenette P4 - 3 enchufes en kitchenette P8 - 6 puntos en sala de reuniones P4 (3 electricos+ 2 datos+1HDMI+1VGA)
Proyecto	Mobiliario	privados	Pizarras	Se ubican pizarras de cristal: - 4 en gerentes de P4 - 1 gerente P8 - 1 sala reunion P4 - 1 Sala reunion P8
Proyecto	Cielos modulares	General	Cambio Cielo americano	Se propone cambio de completo de cielo americano sin costo para cliente previo envio de muestra
Proyecto	General	baños	Bateria Baños P8	Se solicita cotizar reparacion de bateria de baños en etapa 1 de P8
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Carcasa puntos electricos	Se aprueba muestra de carcasa para enchufes e interruptores, Matics Aluminio

Proceso	General	General	Pago Factura Anticipo	Cliente indica como fecha de pago del 50% de anticipo 01 de febrero.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	M1/M2	Se aprueba mobiliario lamitech color blanco polar, con 1 cajonera fija que contemple 2 cajones tipo kardex pero para guardado. M2 archivo de guardado en Blanco Polar
Proyecto	Mobiliario	open plan	M3	Se aprueba mobiliario de guardado en colores alternados de Mouse 2193, Gris Nue 2189, Vailla y Caribe
Proyecto	Mobiliario	bodega	M4	Closet TDA se aprueba con puertas DECAPE e inyerior en melamina blanco
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	M5	queda pendiente la definicion de color hasta el 28/01 para aprobacion de Rodrigo Tuset

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Cielos modulares	General	Muestra	Felipe Hormazabal	Enviar muestra a cliente propuesta por contract para aprobacion de cambio	25/01/2013

Próxima reunión

Fecha	28/01/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.