

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°7	Reunión de avance de obra			
Fecha	28/01/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pavimentos	baños	Muestras	Cliente solicita muestras de propuestas de porcelanato para muros de baños minima brown 30x60 y otras alternativas dentro de la linea de los blancos
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Definicion de color	Se aprueba meson en color Caribe y muro en blanco
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Eliminar de presupuesto	Cliente solicita se elimine del presupuesto la mesa de sala de reuniones para 18 personas de P8. Cotizar reencape
Proyecto	Obras Civiles	Recepcion	modificacion Tabiqueria	Cliente solicita se modifique tabique entre recepcion y privado P8 para poder dejar ventana hacia el privado
Proceso	General	baños	Presupuesto Baños	Se aprueba Adicional N°1 por concepto de remodelacion bateria de baños. Cliente solicita muestras alternativas para porcelanato de muro

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Pavimentos	baños	muestras	cmunoz	llevar muestras de porcelanatos para muro de baños	04/02/2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.