

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	5. Recepción
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 10 Obra
Fecha	04-01-2013	Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Se deja constancia de que la fecha de entrega de Obra estaba programada según carta gantt para el 02 de Enero. Por solicitud del cliente la obra se entrega 04-01-13.
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Se adjunta acta de entrega provisoria revisada por el cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	15-02-2013	Desde: 15:00	Hasta: 17:00
Lugar:	Obra		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.