

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 12/09/2008

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Trámite de solicitud de T3 en EDELAP.	11/07/08	Silvina Ramos	En trámite-No pasó el inspector
Solicitamos nos envíen las dimensiones de los tesoros a inst. en el local.	12/09/08	Silvina Ramos	Aguardamos respuesta
Firma del contrato de Locación de Obra	08/08/08	Contract	El lunes se firmará. Coordinar horario, por la tarde
MEDRANO			
Nuevos puesto de trabajos en oficina de PA, y 2 internos de cortesía	11/09/08	Marcelo Manobla	Aprobado los trabajos, en ejecución. Se enviará adicional
Entrega de Muebles restantes por parte de Interieur Forma.		NEXTEL	Se entregarán entre el día de hoy y el Sáb.
Sillas Altas de Cajero	10/09/08	NEXTEL	Están en obra
Cámaras de CCTV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Aún no están instaladas en la obra.
Remodelación de la Góndola. Es un suministro de Nextel		D.O.	Está en ejecución
Tapacantos de los muebles de IF		NEXTEL	Está en ejecución
Aprobación de demasías de Obra trabajos varios (estructura, porcellanato, iluminación, sist de seguridad, cambio de ascensor, etc)	14/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Aprobación de demasia por porta CPU.	29/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
BELGRANO			
Entrega de Muebles restantes por parte de Interieur Forma.		NEXTEL	Se entregarán entre el día Sáb. y Lunes
Sillas Altas de Cajero	10/09/08	NEXTEL	Están en obra
Cámaras de CCTV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Aún no están instaladas en la obra.
Provisión de la Góndola. Es un suministro de Nextel		D.O.	No está en la obra.
Tapacantos de los muebles de IF		NEXTEL	Está en ejecución
CableVisión. Es un suministro de Nextel		D.O.	Aún no está instalado en la obra.
Turnero y TV. Es un suministro de Nextel		D.O.	Aún no están instalados en la obra.
Revisión de demasías y economías de obra		Contract	Aprobado técnicamente.
Aprobación de demasia por porta CPU.	29/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Aprobación de demasías Medianera	17/07/08	Silvina Ramos	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.
Solicitud de cambio de ubicación de Gerencia	06/09/08	Mario	Aprobado técnicamente. Falta envío de OC.