

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03/01/2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08/03/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°10	Reunión de avance de obra			
Fecha	04/02/2013	Hora Inicio:	09:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Obra	Vinilit			
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	otro	Adicional N°1	Fernando Muñoz Enviara Orden de Compra para poder emitir factuta correspondiente a 50% de anticipo de adicioanl N°1
Proyecto	Pavimentos	General	Productos Etersol	Se indica que hoy llegaran todos los productos de etersol (porcelanatos, vinilicos y alfombra)
Proyecto	Pavimentos	otro	Escalera	Faltan 45 m2 de porcelanato por cambio de formato de 30x60 a 60x60 cms.
Proyecto	Equipos complementarios	sala reuniones	soporte data	se recepciona soporte para data
Proyecto	General	baños	entrega baño	se entregará baño bajo escalera para poder trabajar el 08/02 en la tarde
Proyecto	General	otro	programacion escalera	se enviara el 04/02 la programacion de la escalera. 06/02 comenzarán con desarme.
Proyecto	General	acceso/recepción	lucarna	propuesta final de lucarna sera enviada el 05/02 a Rodrigo escobar para aprobación

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	acceso/recepción	lucarna	carlos lopez	presentacion propuesta lucarna	05/02/2013

Próxima reunión

Fecha	11/02/2013	Desde:	09:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra		Vinilit		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.