

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 06-02-13	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de obra 4			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Cristian Alvarado - Alejandro Castillo - Claudia Quintana			
CATERPILLAR	Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety B.- Specialities C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	06/02	o Sin novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	06/02	- Ajustes en cantidades de puntos de datos y eléctricos - últimos requerimientos de Delx en cotización. - Precio final de partida completa de Server - CAT está averiguando Precios normales de CAT USA - Se solicita generar ahorros en negociación con empresa Comtexa (APC rack proveedor) - Se verificarán por medio de Proveedor Claudio Pérez precios referenciales de esta solución con Anixter	P	Contract Cristian Alvarado	08/02

B2	06/02	Generador o Podría Ser Generador de Minning o Se debe averiguar si se puede colocar en estacionamientos con Bice Vida, se tiene fecha límite de decisión de esto el 15 de Febrero	P Out Budg et	Caterpillar Delx Andrade Roberto del Real	06/02 13/02
B3	06/02	Validación de pto de data y electricidad entregados por Contract. Y añadir información adicional.	P	Caterpillar Delx Andrade	23/01 30/01 01/02 08/02
B4	06/02	CAT TV - nuevos cambios: entregados por Delx - envío de planos finales para firma de Suzan	P	Contract Claudia Quintana	13/02
B5	06/02	Control de Asistencia • Canalizacion considerada • Equipo de control Out of Budget	I	Contract	
B6	06/02	Marca de Cableado estructurado • Se solicita diferencia entre Uniprice / systimax, garantías y aspectos técnicos. • Se define que la marca será UNIPRICE salvo aviso por escrito de CAT antes del 13/02	P	Contract Cristian Alvarado Caterpillar Delx Andrade	01/02 7/02
B8	06/02	Impresora Pedestal o Se ubica en piso 15 en zona impresión lado sala server. o no existe otra	R	Caterpillar Delx Andrade	01/02
B9	06/02	SERVER • Sin aprobación formal por parte de CAT • Fecha de compra a Comteca: 05/02 vencida • Nueva fecha límite: 8/02 • Si no se cumple con dicha fecha se podría ver afectado el plazo de entrega de la obra	P	Caterpillar Delx Andrade	08/02
B10	06/02	Sala de Video Conferencia: • Se envía a Delx información de la mesa Steelcase comprada para sala del piso 15 • Se debe coordinar las características técnicas para la definición del equipamiento a comprar	I	Caterpillar Delx Andrade	13/02
C.- General					
C1	06/02	Escalera o diseño final de Maude en cotización	P	Contract Cristian Alvarado	11/02
C2	06/02	Mobiliario • 95% comprado • pendiente solo 3 escritorios de executive managers: dead line para compra sin afectar entrega: 13/02	P	Contract Claudia Quintana	13/02
C3	06/02	Telepresence Equipment • Se envía a Delx información de la mesa Steelcase comprada para sala del piso 15 • Se debe coordinar las características técnicas para la definición del equipamiento a comprar	P	Caterpillar Roberto Del Real Delx Andrade	16/01 23/01 30/01 01/02 13/02
C4	06/02	Curva S • Enviada • Se explica a Delx su contenido • Se informa que el avance está al día	I	Contract Cristian Alvarado	
C5	06/02	Media Table o Se enviará brochure para ver si telepresence equipment es compatible. o Caterpillar confirmará compatibilidad	P	Contract Barbara Mac Cawley Caterpillar Roberto Del Real Delx Andrade	01/02
C6	06/02	Comunicación Positiva del cambio • Se entregan planos a Suzan 08/02 • Se solicitará actualización de renders para el 30/02	P	Contract Alejandro Castillo	21/02
C7	06/02	Fullspace Files • Se confirma factibilidad de traslado	P	Caterpillar Roberto Del Real	06/02

		- Pendiente confirmación de CAT de su reutilización y futura ubicación - Traslado y desarme Out of Budget			
C10	06/02	Reforzamiento Losa en sala server - Pendiente - Se requiere diseño final de la sala por parte de Comteca	P	Caterpillar Delx Andrade	13/02
C11	06/02	Colores y pinturas - Papel mural propuesto para coffee and print áreas: - Se hará muestra de color propuesto de papel mural - Se coordinará visita de Suzan Gibbs - Pintura de sala de video conferencia - Delx averigua con CAT USA si hay un color definido para dichas salas - Puertas en laminado plástico serán de color Lamitech Brown Oak	P	Contract Claudia Quintana	11/02
C12	06/02	Otros Muebles: - Compra de sillas Nadi de Brasil, definir color del tapiz - Se eliminan clóstes en sala modular piso 14	P	Contract Claudia Quintana	13/02
C13	06/02	Altura de cielos se acuerda que cielo modular al interior de las oficinas se instalará 2cm mas arriba de la viga sobre los cristales: 252cm sobre el NPT	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13/02/13	Inicio: 15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 horas aprox.
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita Obra			
TABLA	Visita Obra 6			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Cristian Alvarado - Claudia Quintana			
CLIENTE	- Roberto del Real - Delx Andrade			

6. CONOCIMIENTO DEL INFORME

CATERPILLAR	ROBERTO DEL REAL	
CATERPILLAR	DELX ANDRADE	
CONTRACT	CRISTIAN ALVARADO	
CONTRACT	ALEJANDRO CASTILLO	
CONTRACT	CLAUDIA QUINTANA	
CONTRACT	BARBARA MACCAWLEY	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.