

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 13-02-13	Inicio 15:00	Termino 17:00	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de obra 4			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Cristian Alvarado - Claudia Quintana			
CATERPILLAR	- Roberto del Real - Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety B.- Specialities C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	13/02	○ Sin novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	13/02	Electricidad - Ajustes en cantidades de puntos de datos y eléctricos - Precio final de partida completa de Server ○ Se reflejarán en presupuesto final en desarrollo.	P	Contract Cristian Alvarado Bárbara MacCawley	20/02
B2	13/02	Generador o Podría Ser Generador de Minning o Se debe averiguar si se puede colocar en estacionamientos con Bice Vida, se tiene fecha límite de decisión de esto el 15 de Febrero ESTO NO AFECTA PLAZO DE OBRA	P Out Budget	Caterpillar Delx Andrade Roberto del Real	06/02 13/02 20/02
B3	13/02	CAT TV Se revisa plano nuevamente, se mandará plano final a CAT	P	Contract Claudia Quintana	20/02

B4	13/02	Marca de Cableado estructurado será UNIPRICE	I		
B5	13/02	Impresora Pedestal o Se ubica en piso 15 en zona impresión lado sala server. Se debe ajustar plano de mueble especial correspondiente	P	Contract Alejandro Castillo	27/02
B6	13/02	SERVER - Plazo de Comteca no se ajusta a los requerimientos de la obra. Plazo de Comteca: 20/abril - Plazo requerido por Contract: 12/abril - Opciones: - Solicitar a Anixter proveedor alternativo - Considerar flete express (aéreo) y su costo VS quedarse en Birman días adicionales - Correr el riesgo y contratar a Comteca bajo sus condiciones - En conversación telefónica con Patricio Infante, Anixter evaluará opciones de despacho de los productos de manera de poder adelantar al menos parcialmente el inicio de los trabajos de Comteca y paralelamente pedirá flexibilidad a Comteca para poder realizar trabajos en paralelo. Se esperará nueva propuesta para el 14/febrero - ESTA DEFINICION AFECTA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA OBRA POR LO QUE LA DECISION FINAL DEPENDERÁ DE CAT	P	Caterpillar + Contract	20/02
B7	13/02	Control de Acceso - Edificio no instalará control de acceso - ítem originalmente en presupuesto, fue eliminado por información entregada por el edificio - Edificio no tiene definido sistema a instalar en los torniquetes piso 1, sistema CAT deberá ser compatible para usar tarjeta única - Se cotizara mismo sistema instalado en Deloitte	P Out of Budg et	Contract Cristian Alvarado	27/02
C.- General					
C1	13/02	Escalera y otros ajustes al presupuesto - en cotización - escalera en dos versiones (con y sin foto) - se entregara durante la próxima semana	P	Contract Cristian Alvarado Bárbara MacCawley	20/02
C2	13/02	Muebles de línea muebles pendientes, 3 executive managers, envío de nueva propuesta y costo asociado Guardado por persona - se enviará ficha de estaciones tipo con sus dimensiones para estimar la cantidad de guardado por persona	P	Contract Claudia Quintana	13/02 13/03
C3	13/02	Mesa Videoconferencia - Mesa Steelcase comprada sin posibilidad de cambio o devolución - Sistema Cisco no se puede separar pedestal de pantallas - Sistemas físicamente incompatibles - Mesa Steelcase se traslada a sala de esquina Nor Poniente - Mesa final para VideoConferencia pendiente	I P	Contract Alejandro Castillo	27/02
C4	13/02	Media Table o Se enviará brochure para ver si telepresence equipment es compatible. o Caterpillar confirmará compatibilidad	P	Contract Barbara Mac Cawley Caterpillar Roberto Del Real	01/02

				Delx Andrade	
C5	13/02	Comunicación Positiva del cambio Actualización de renders para el 01/03/02	P	Contract Alejandro Castillo	01/03
C6	13/02	Fullspace Files CAT confirma que no se traslada	I	Caterpillar Roberto Del Real	
C7	13/02	Reforzamiento Losa en sala server Pendiente diseño final de la sala por parte de Comtecsa	P	Contract Cristián Alvarado	20/02
C8	13/02	Colores y pinturas Muestra de color en zona de Coffee realizada Visita y definición final por Suzan	P	Contract Bárbara MacCawley	20/02
C9	13/02	Mudanza CAT - Plazo de término de contrato con Birman: 30/Abril - Posterior a eso arriendo se cobrará por día - Sin definición de condición de entrega del piso - En búsqueda de futuro arrendatario que se quede con el piso habilitado	I	Caterpillar Roberto Del Real	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20/02/13	Inicio: 15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 horas aprox.
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita Obra			
TABLA	Visita Obra 6			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Cristian Alvarado - Bárbara MacCawley			
CLIENTE	- Roberto del Real - Delx Andrade			

6. CONOCIMIENTO DEL INFORME

CATERPILLAR	ROBERTO DEL REAL	
CATERPILLAR	DELX ANDRADE	
CONTRACT	CRISTIAN ALVARADO	
CONTRACT	ALEJANDRO CASTILLO	
CONTRACT	CLAUDIA QUINTANA	
CONTRACT	BARBARA MACCAWLEY	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.