

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 06-03-13	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 10			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	13/03	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	13/03	○ Comtecsa responde que no puede enviar track number porque piezas vienen de diferentes lugares. Confirman que no habrá atraso de estas por mail.	I	Contract Cristián Alvarado	
B2	13/03	Reforzamiento de Losa en Sala Server ○ Se definirá esta semana según los datos otorgados por Comtecsa y Caterpillar.	P	Contract Cristian Alvarado	13/03 20/03

B3	13/03	Comtecsa - Se solicita Ingeniería y Carta Gantt. Aún no ha llegado. - Con esta ingeniería sabremos la potencia real necesaria del piso. Verificaremos si es suficiente la entregada por el edificio o si necesitamos gestionar y solicitar mayor potencia.	P	Contract Cristian Alvarado	06/03 13/03 20/03
B4	13/03	Tarjetas Control de Acceso Se enviaron especificaciones técnicas para evaluar impresión de estas desde USA. Se confirmará si es necesario entregar estas y cuando	P Out Budget	Caterpillar Roberto Del Real	
B5	13/03	Software Control de acceso Se confirma que no es sistema Kantech, el software considerado es Rosslare. Si se necesita cambiar a otro Kantech se puede pero tiene un costo adicional y la experiencia con este sistema no es la mejor por lo cual Contract a través de su proveedor no la recomienda.	I	Contract	
B6	13/03	Software Control de Acceso Enviar diferencias básicas de Software Kantech versus Rosslare	P	Contract Barbara Mac Cawley	20/03
B7	13/03	Media Scape y conexión con MX 300 Enviar si conexiones se harán a piso o muro y cuantas se necesitan	P	Caterpillar Delx Andrade	20/03
C.- General					
C1	13/03	Señalización Se solicita cotizar proyecto e implementación de señalización informativa y de emergencia.	P Out Bud get	Contract Barbara Mac Cawley	06/03 13/03 20/03
C2	13/03	Mudanza CAT - Se rectificará cuantas personas se trasladarán y su número de cajas por persona tanto de Birmann como de El Bosque. - Enviar empresa que se ha cotizado mudanza por parte de Contract.	P Out Bud get	Caterpillar Roberto Del Real Contract Barbara Mac Cawley	
C3	13/03	Mudanza Equipo tecnologico CAT Se solicitará cotización aparte	P	Caterpillar Delx Andrade	
C4	13/03	Puesto de usuarios Se solicita tener claro puestos de usuarios antes de 15/04 para programación de mudanza.	P	Caterpillar Roberto Del Real	15/04
C5	13/03	Comunicación Positiva del cambio Actualización de Renders	P	Contract Alejandro Castillo	01/03 06/03 13/03 20/03

C6	13/03	Vending Se solicita información de máquinas a considerar y sus especificaciones técnicas. SUMA URGENCIA debido a que se debe dejar los arranques de agua y ver mesones.	P Out of Bud get	Caterpillar Roberto Del Real	01/03 06/03 13/03 20/03
C7	13/03	Cortinas Validar con Patricio Horn, Administrador Edificio.	P	Contract Cristian Alvarado	06/03 13/03 20/03
C8	13/03	Ingreso a municipalidad Sin novedad, en proceso	I	Contract Alejandro Castillo	
C9	13/03	Curva S Se informa que obra va en plazo	I	Contract	
C10	13/03	White Boards - Se deberá definir si se eliminan white boards de cristal o laminado antes de 22/03 - Enviar posibles accesorios de white board (portalápices y borrador)	P	Caterpillar Roberto Del Real Contract Barbara Mac Cawley	22/03
C11	13/03	CAT Logo - Confirmar si se fabricará en Chile. - Considerar traslado y reubicación de existentes en Birmann para ser reutilizados.	I	Contract Alejandro Castillo	
C12	13/03	Film en tabiques vidriados Se solicita a Maude Groupe el diseño de los tabiques vidriados. En espera de respuesta.	P	Contract Barbara Mac Cawley	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20/03/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 11			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.